

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08585154
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	VEGA CARREAZO RUDECINDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	19/09/2017
Fecha de presentación:	09/10/2017 06:25:06 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	PEREZ CACERES JENNY LUZ	DNI	09519460	24/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ACUERDO DIRECTORIO N 001-2013-10-FONAFE	Fecha de aprobación:	06/09/2013	Año inicio:	2013
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	SEDAPAL SE RIGE POR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE FONAFE APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2013/006-FONAFE DEL 13.06.2013, QUE NORMA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ACUERDO DIRECTORIO N 003-2015-016-FONAFE	Fecha de aprobación:	16/12/2015	Comentarios:	SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	ASEGURAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA			0.2		GERENCIA DE FINANZAS - GERENCIA COMERCIAL				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	30.78	2012	27	27	24.16	0.16		
	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	95.68	2012	96.10	96.10	95.85	0.14		
	INCREMENTO DE LOS INGRESOS	Porcentaje	12.50	2012	4.70	4.70	7.75	0.14		
	MARGEN DE VENTAS	Porcentaje	9.40	2012	5.37	5.37	10.80	0.14		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	Porcentaje	2	2012	2.04	2.04	3.47	0.14		
	ROTACIÓN DE ACTIVOS	Porcentaje	11.90	2012	15.97	15.97	17.70	0.14		
	ROTACIÓN DE TRABAJO	Porcentaje	49.20	2012	66.30	66.30	61.38	0.14		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.2	GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - GERENCIA DE SERVICIOS - GERENCIA COMERCIAL	

INDICADORES

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad	42916	2012	63691	63691	13219	0.5	LA BAJA EJECUCIÓN EN LOS DOS (02) INDICADORES SE DEBE PRINCIPALMENTE AL CAMBIO DE ESCENARIO EN LA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA ETAPA I", QUE INICIALMENTE SE PROGRAMÓ RECEPCIONES PARCIALES, POSTERIORMENTE POR RAZONES TÉCNICAS SE MODIFICÓ EL ESCENARIO A RECEPCIÓN TOTAL DE OBRA, CONTEMPLÁNDOS E ASÍ MAYORES PLAZOS PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN.	LAS 29325 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE, COMO TAMBIÉN DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO PACHACUTEC SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN SU TOTALIDAD CON SUS RESPECTIVOS MEDIDORES, ENCONTRÁNDOSE LA OBRA CULMINADA DESDE EL 20.02.2017. ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE RECEPCIÓN, SUBSANÁNDOSE LAS OBSERVACIONES QUE FORMAN PARTE DEL ACTA SUSCRITA POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN.
	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad	36959	2012	50780	50780	10264	0.5	LA BAJA EJECUCIÓN EN LOS DOS (02) INDICADORES SE DEBE PRINCIPALMENTE AL CAMBIO DE ESCENARIO EN LA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA ETAPA I", QUE INICIALMENTE SE PROGRAMÓ RECEPCIONES PARCIALES, POSTERIORMENTE POR RAZONES TÉCNICAS SE MODIFICÓ EL ESCENARIO A RECEPCIÓN TOTAL DE OBRA, CONTEMPLÁNDOS E ASÍ MAYORES PLAZOS PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN.	LAS 29325 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE, COMO TAMBIÉN DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO PACHACUTEC SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN SU TOTALIDAD CON SUS RESPECTIVOS MEDIDORES, ENCONTRÁNDOSE LA OBRA CULMINADA DESDE EL 20.02.2017. ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE RECEPCIÓN, SUBSANÁNDOSE LAS OBSERVACIONES QUE FORMAN PARTE DEL ACTA SUSCRITA POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	INCREMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS	0.2	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN - GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	3.13	2012	18.90	18.90	17.19	0.25	LA BAJA EJECUCION DE 17.19 M3/S EN EL MES DE SETIEMBRE, OBEDECE AL MANTENIMIENTO DE LA PTAR PUENTE PIEDRA, LA CUAL SIGUE OPERANDO PERO A CAPACIDADES POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD.	SE TIENE PREVISTO PARA EL MES DE OCTUBRE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, RECUPERANDO SU CAPACIDAD DE TRATAMIENTO. ES PRECISO INDICAR QUE EL CAUDAL TRATADO (PROMEDIO) DE ENERO A JULIO ES DE 19.15 M3/S.	
	EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL 2012-2016	Porcentaje	100	2012	100	100	100	0.25			
	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	100	2012	100	100	100	0.25			
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje	100	2012	100	100	76	0.25		LA META PROGRAMADA ES AL CIERRE DEL AÑO, LO CUAL SE PREVE LLEGAR AL 100%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	0.2	GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTINUIDAD	Hora	21.90	2012	21.89	21.89	22.05	0.33		
	MICROMEDICIÓN	Porcentaje	81.55	2012	93.20	93.20	93.55	0.34		
	PRESIÓN	Unidad	23.70	2012	24	24	23.06	0.33	LA BAJA EN EL INDICADOR, OBEDECE AL ABASTECIMIENTO RESTRINGIDO EN EL MES DE MARZO EN LIMA Y CALLAO, PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO, REGISTRADO UNA EJECUCIÓN EN DICHO MES DE 22.95, MENOS DE 0.92 RESPECTO A LO PROGRAMADO 23.87 (M.CA.)	A MEDIDA QUE SE HA VENIDO RECUPERANDO EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL, LAS PRESIONES HAN MEJORADO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN	0.2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Porcentaje	100	2012	100	100	40	0.5		LA META PROGRAMADA ES AL CIERRE DEL AÑO, LO CUAL SE PREVÉ LLEGAR AL 100%.	
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PREVISTOS EN EL PETIC	Porcentaje	0	2012	100	100	100	0.5			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	8	1	4	9	10	7	1	5	1	893263205.30	688832453.40	945665.96	25	33448380.74	25	0
Asociación Pública Privada	1	0	0	5		0	1	0	0	1225870.39	0	1221882.51	0	0	1	0
Obras por impuesto																
Organismo internacional	1	0	1		1	1	0	0	0	368924098	30074924	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	2465	2431	286665962	193996822
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
28691	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA	18/10/2011	OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES ADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUCUSANA	59177023	59177023		01/06/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	14/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	659743.61	588858.65			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	659743.61	588858.65			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	659743.61	588858.65				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	659743.61	588858.65				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

35799	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	08/01/2009	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO, ES LA ¿DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS¿ EN LA POBLACIÓN DE CIENEGUILLA	57127049	67693311	VARIACIONES EN LOS METRADOS, SE PERFORARÁN 05 POZOS Y SE REHABILITARAN 04, SE HAN PROYECTADO 06 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADAS AL SISTEMA SCADA	01/01/2009	31/12/2009	INVERSIÓN	Sí	19/08/2017	
-------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	OBRA POR INICIAR
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	OBRA POR INICIAR
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	OBRA POR INICIAR

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION, ESTA A CARGO DE LA OBTENCION DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	OBRA POR INICIAR
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	-----------	-----------	--	---	------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	23/02/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	19301696	19301696	-	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	26/01/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	278871.17	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	278871.17	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	278871.17	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	278871.17	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
50364	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS - DISTRITO PUENTE PIEDRA	31/03/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	39177001	39177001	-	01/01/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	376017.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AVANCE QUE AÚN MANTIENE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANACIÓN REFERIDAS A LOS COMPONENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y PRESUPUESTO.	' SE LE HA COMUNICADO AL CONSULTOR QUE HA INCURRIDO EN LA MÁXIMA PENALIDAD DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LA QUE SERÁ APLICADA EN LA PRÓXIMA VALORIZACIÓN DEL ESTUDIO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	386017.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AVANCE QUE AÚN MANTIENE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANACIÓN REFERIDAS A LOS COMPONENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y PRESUPUESTO.	' SE LE HA COMUNICADO AL CONSULTOR QUE HA INCURRIDO EN LA MÁXIMA PENALIDAD DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LA QUE SERÁ APLICADA EN LA PRÓXIMA VALORIZACIÓN DEL ESTUDIO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	386017.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AVANCE QUE AÚN MANTIENE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANACIÓN REFERIDAS A LOS COMPONENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y PRESUPUESTO.	SE LE HA COMUNICADO AL CONSULTOR QUE HA INCURRIDO EN LA MÁXIMA PENALIDAD DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LA QUE SERÁ APLICADA EN LA PRÓXIMA VALORIZACIÓN DEL ESTUDIO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	386017.24	261708	'LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE AVANCE QUE AÚN MANTIENE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SUBSANACIÓN REFERIDAS A LOS COMPONENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y PRESUPUESTO.	SE LE HA COMUNICADO AL CONSULTOR QUE HA INCURRIDO EN LA MÁXIMA PENALIDAD DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LA QUE SERÁ APLICADA EN LA PRÓXIMA VALORIZACIÓN DEL ESTUDIO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
--	-----------------------------------	--------	---	---	---	-----------	--------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57918	CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR SAN JUANITO-LIMA	28/03/2008	LOGRAR EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SAN JUANITO	3074105	3074105		01/02/2009	01/12/2009	INVERSIÓN	NO	13/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	486950.60	486950.60	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO EL 20.04.2015 AL CONSULTOR POR HABER CUMPLIDO EL MÁXIMO DE PENALIDADES, HABIENDOSE INICIADO UN NUEVO ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE LOS DESEMBOLSOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.	SE DIO INICIO A UN NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA PARA COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO. ACTUALMENTE, EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL HABIENDOSE INICIADO EL 13/07/2016.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95668	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	29/12/2011	ADECUADO CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CHORILLOS, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y SANTIAGO DE SURCO Y MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS ZONAS DE AMPLIACIÓN	326338061	447863352	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE INCREMENTO Y DISMINUCIÓN EN METRADOS EN LOS COMPONENTES PROYECTADOS	01/07/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2028320.29	2234965.14			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2028320.29	2234965.14			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2028320.29	2234965.14				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2028320.29	2234965.14				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA	07/02/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	423456632	478848428	CAMBIO DE TRAZO DE LA INTERCONEXION RAMAL NORTE	01/01/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.98	1	1	191492119.67	198291848.43	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO POR APROBAR.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.29	0.29	0.29	34393795.87	34393795.87	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO POR APROBAR.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	26609	29934	29325	158658570	158658570		'DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	27370	29934	29325	83071101	83071101		DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO POR APROBAR.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106843	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	15/02/2016	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN EL ESQUEMA PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	43292769	43292769	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/09/2016	

119602	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	03/08/2010	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 ATE - LIMA	14371913	18894216	EL PROYECTO PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO AL ESTUDIO VIABLE. DICHAS MODIFICACIONES YA FUERON CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ASIMISMO, INDICAR QUE DICHAS VARIACIONES FUERON DEL +31.47% COMPARADO CON EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN CON EL QUE SE DECLARÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	01/05/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	12/10/2016
--------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	16.65	100	55.46	3728792.63	3724149.92	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	14.31	100	77.21	3728792.63	3724149.92	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	94.16	3728792.63	3724149.92	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	20.04	100	95.14	3728792.63	3724149.92	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

122182	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE	30/12/2009	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA	67383788	91091368	MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS, TOPOGRAFÍA ASÍ COMO EL DISEÑO A DETALLE DEL NUEVO CÁLCULO HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE HA DEFINIDO EL TRAZO REAL DE LAS REDES PROYECTADAS PARA AMBOS SISTEMAS Y AL REALIZARSE CON MAYOR PRECISIÓN Y PROXIMIDAD LA UBICACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES POR DISPONIBILIDAD DE ÁREA.	01/04/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	22/11/2016	
--------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.45	38.09	49.25	5952977.87	13671098.57	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	78.89	29.50	5952977.87	13671098.57	-	-	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	27.33	32.29	5952977.87	13671098.57	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	43.30	52.26	5952977.87	13671098.57	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

131184	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA ETAPA DISTRITO LA MOLINA - LIMA	07/03/2011	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MATRICES, COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13810605	20318852	<p>A. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE METRADOS E INCLUSIÓN DE PARTIDAS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN LÍNEA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN (DIMINUCIÓN EN ESTE CASO), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN) EN AGUA POTABLE. ASÍ COMO DE COLECTORES PRINCIPALES, REDES SECUNDARIAS (DIMINUCIÓN), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN).</p> <p>B. INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO, POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.</p>	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	Sí	25/02/2017
--------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	13.03	6.10	1456897.62	1296190.77	LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N° 308-2017-CSSA-MSMJ/JS RECIBIDA EL 13.09.2017, RECOMIENDA REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01. POR LO QUE, EN REUNIÓN EL 15.09.2017 SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 323-2017-GG DEL 22.09.2017 LA ENTIDAD APRUEBA SUSPENDER EL PLAZO POR 60 DÍAS	NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO COORDINACIONES Y BRINDANDO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONJUNTAMENTE CON EL PROYECTISTA	EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	7.64	4.81	1456897.62	1296190.77	LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N° 308-2017-CSSA-MSMJ/JS RECIBIDA EL 13.09.2017, RECOMIENDA REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01. POR LO QUE, EN REUNIÓN EL 15.09.2017 SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 323-2017-GG DEL 22.09.2017 LA ENTIDAD APRUEBA SUSPENDER EL PLAZO POR 60 DÍAS	NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO COORDINACIONES Y BRINDANDO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONJUNTAMENTE CON EL PROYECTISTA	EJECUCIÓN DE OBRA

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	7.14	2.81	1456897.62	1296190.77	LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N° 308-2017-CSSA-MSMJ/JS RECIBIDA EL 13.09.2017, RECOMIENDA REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01. POR LO QUE, EN REUNIÓN EL 15.09.2017 SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 323-2017-GG DEL 22.09.2017 LA ENTIDAD APRUEBA SUSPENDER EL PLAZO POR 60 DÍAS	NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO COORDINACIONES Y BRINDANDO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONJUNTAMENTE CON EL PROYECTISTA	EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	12.60	8.25	1456897.62	1296190.77	LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CARTA N° 308-2017-CSSA-MSMJ/JS RECIBIDA EL 13.09.2017, RECOMIENDA REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01. POR LO QUE, EN REUNIÓN EL 15.09.2017 SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 323-2017-GG DEL 22.09.2017 LA ENTIDAD APRUEBA SUSPENDER EL PLAZO POR 60 DÍAS	NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO COORDINACIONES Y BRINDANDO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONJUNTAMENTE CON EL PROYECTISTA	EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

135204	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	23/06/2011	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO LURIGANCHO	78409907	78409907	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	Sí	17/03/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135334	ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	27/10/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DE PARASITOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	456103828	546089947	MONTO RESULTANTE CON CONTRATO DE OBRA	06/08/2013	17/08/2018	INVERSIÓN	NO	18/08/2016	

<ul style="list-style-type: none"> - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES - LINEA DE IMPULSION - LINEA DE CONDUCCION - POZOS - ALMACENAMIENTO (RESERVORIOS Y CISTERNAS) - TRONCALES ESTRATEGICAS - EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO - REDES DE DISTRIBUCION - CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA - MICROMEDICION - CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (OBRAS CIVILES) - LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE - LINEA DE REBOSE - COLECTORES PRINCIPALES - REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO - CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - COLECTOR RAMIRO PRIALE DN 900MM HDPE - EMISOR ATARJEA DE CR A PTAR 1200MM HDPE - REBOSE DE LA PTAR - EMISOR DE DESCARGA DE LA PTAR - ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PROYECTO - INTERVENCIÓN SOCIAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO - SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE - EVALUACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA) - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA - COSTOS ADMINISTRATIVOS - EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST - SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS - 	<p>Porcentaje</p>	<p>20.95</p>	<p>75.02</p>	<p>45.37</p>	<p>409674545</p>	<p>247775603</p>	<p>- DESFASE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES Y PTAR.</p> <p>- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE 27 PREDIOS (SE TIENE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS) QUEDANDO PENDIENTE 01 PREDIO, SIENDO LA SITUACION ACTUAL LA SIGUIENTE: I) 05 PREDIOS, CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL; II) 03 PREDIOS, CUENTAN CON LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADQUISICIÓN; Y III) 20 PREDIOS, AL HABER VARIADO LAS ÁREAS Y UBICACIÓN, SE VIENEN ACTUALIZANDO LOS DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS LEGALES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN.</p> <p>- FALTA DE AUTORIZACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS PROYECTADOS (PP-01 Y PP-02), POR PARTE DE LA ANA.</p> <p>- DEFINICIÓN DE LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, POR DESFASE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES Y PTAR.</p>	<p>- SE HA INSTRUIDO AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DE UN COLECTOR DE ALIVIO PARA LA DESCARGA DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO (ADENDA AL CONTRATO). SE PROYECTA EL INICIO DE OBRAS EN NOVIEMBRE 2017.</p> <p>- SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS A CARGO DEL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE SEDAPAL.</p> <p>- SE HA SOLICITADO A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, LA AUTORIZACIÓN DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROYECTADOS, PP-01 Y PP-02 EN EL PROYECTO.</p>		
---	-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	--	---	--	--

COMPLEMENTARIOS - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Unidad	0	29	4	49886238	40829145	1. SANEAMIENTO DE LOTES - HABILITACIONES ASENTADAS EN PROPIEDAD PRIVADA., EN PROPIEDADES DEL ESTADO. EN PARQUE RECREACIONAL METROPOLITANO , TERRENOS SIN CAMBIO DE USO, EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS, EN VÍA PÚBLICA METROPOLITANA, EN ZONAS DE RIESGO - BOTADEROS, ROCA DELEZNABLE, ZONAS DEPREDADAS POR ARENERAS Y LADRILLERAS .	SE VIENEN EFECTUANDO ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MEDIANTE TRATO DIRECTO. EXPROPIACIÓN - D. LEG. 1192	LA ADQUISICIÓN DE TRES PREDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA PTAR LA ATARJEA, SE ESPERA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORICE LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
COSTOS CONCURRENTES - COSTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA Y EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Porcentaje	0	0	0	5345492	3353590			
COSTOS DIRECTOS - OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PTAR	Porcentaje	0	0	0	35493911	35488410	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA 04 ESTRUCTURAS - PP-01, PP-02, PP-03 Y CDP-02.	SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRÁMITES PARA CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.	

ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - PTAR LA ATARJEJA	Porcentaje	0	0	0	0	24320115	16211858	EL 30.03.2015 EL CONSORCIO EUROESTUDIOS HYTSA HA PRESENTADO UNA CONTROVERSIA EN LA PUCP. SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR SEDAPAL Y QUE SE RECONOZCA MAYORES COSTOS INCURRIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.	LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN DE SEDAPAL TIENE A SU CARGO LOS RECLAMOS DEL CONSULTOR
---	------------	---	---	---	---	----------	----------	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137072	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	14/11/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DE LA URB. LOS JAZMINES	7199114	3941763	NO SE PROYECTÓ LA REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, DEBIDO A QUE YA FUERON REHABILITADOS POR EL EQUIPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES SAN JUAN DE LURIGANCHO	01/10/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	SÍ	06/01/2016	22/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	100	100	100	3864223.88	3552851.79	NINGUNO	NINGUNO	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO CERCADO DE LIMA	19/06/2013	LOGRAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DEL A.H. CONDE DE LA VEGA	6381681	7634159	REHABILITACIÓN DE 5,895.10 M DE TUBERÍA DE P.V.C. AGUA POTABLE DN 80, 100, 150 Y 200. REPOSICIÓN DE 35 VÁLVULAS COMPUERTAS DE H.D. REPOSICIÓN DE 9 GRIFOS CONTRA INCENDIO. REHABILITACIÓN DE 833 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA BRIDADA ESFERA DE ACERO INOXIDABLE DN 50 MM. INSTALACIÓN DE UN MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA DN 150MM. REHABILITACIÓN DE 5,674.34 M TUBERÍA PVC DN 200, 250 Y 300. REHABILITACIÓN DE 11 BUZONETES Y 120 BUZONES. REHABILITACIÓN DE 744 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	01/10/2013	30/09/2014	INVERSIÓN	Sí	26/10/2016	08/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	28.70	100	96.85	4115728	3287636	LA SUPERVISIÓN HA PRESENTADO INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 42 DÍAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	45.66	100	86.81	4115728	3287636	LA SUPERVISIÓN HA PRESENTADO INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 42 DÍAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

137854	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, A.P DE SAN BENITO GRANDE, A.F LOS HIGALES DE CAMPOY, A.F 3 DE MAYO , A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACION - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	16/07/2010	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL A.H. ALTA PALOMA, A.P. SAN BENITO GRANDE, A.F. LOS HIGALES, A.F. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	5298037	8718609	LA PRESENTE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SE EFECTÚA DEBIDO A MEJORAS EFECTUADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (INCORPORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CUMPLIR EXIGENCIAS DEL ISO 18001 Y 14001), REDIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (INCREMENTO DE POTENCIA DE BOMBA DE AGUA DE 20 A 25 HP. AUMENTO DE CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 60 A 65 M ³), ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (PRECIOS DEL PERFIL ¿ 2009, ACTUALIZADOS A 2016), MEJORAS EN EL SISTEMA (IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ SCADA- PARA RESERVORIO Y CISTERNA, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN), CONSEGUIR DISPOSICIÓN DEL TERRENO (COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO), PRESENCIA DE INTERFERENCIAS (SE	01/01/2011	31/07/2011	INVERSIÓN	SÍ	06/06/2014	24/05/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

						HARÁ EXCAVACIÓN SIN ZANJA PARA CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ), ENTRE OTROS						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	13843	2655	MEDIANTE CARTA N° 1197-2017-EGP-C DE FECHA 14.06.17, SE INFORMÓ AL CONSORCIO PACIFICO, LA IMPOSIBILIDAD DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORIA, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSI A GENERADA POR SU SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	13843	2655	MEDIANTE CARTA N° 1197-2017-EGP-C DE FECHA 14.06.17, SE INFORMÓ AL CONSORCIO PACIFICO, LA IMPOSIBILIDAD DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORIA, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSI A GENERADA POR SU SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	13843	2655	MEDIANTE CARTA N° 1197-2017-EGP-C DE FECHA 14.06.17, SE INFORMÓ AL CONSORCIO PACIFICO, LA IMPOSIBILIDAD DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORIA, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSI A GENERADA POR SU SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	13843	2655	MEDIANTE CARTA N° 1197-2017-EGP-C DE FECHA 14.06.17, SE INFORMÓ AL CONSORCIO PACIFICO, LA IMPOSIBILIDAD DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORIA, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSI A GENERADA POR SU SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	67420474	102703563	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES TALES COMO LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO EN EL EQUIPAMIENTO O ELECTROMECÁNICO, ADEMÁS, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS, DEBIDO A QUE PARTE DE LAS HABILITACIONES NO CONTABAN CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN ALGUNOS COMPONENTES	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	05/07/2013	27/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	67651	67651	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	65671	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65671	65671	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	65671	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141489	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DEL DISTRITO DE COMAS	24/09/2014	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)-	48422148	48422148	-	01/10/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	666364	402412	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL AVANCE DEL ESTUDIO.	SE APLICARAN LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	666364	402412	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL AVANCE DEL ESTUDIO.	SE APLICARAN LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	666364	402412	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL AVANCE DEL ESTUDIO.	SE APLICARAN LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	666364	402412	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL AVANCE DEL ESTUDIO.	SE APLICARAN LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

142171	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITANO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	18/10/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	104978340	170636111	CAMBIO NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS EN: RESERVORIOS DEBIDO A LA VARIACIÓN DE VOLUMENES, EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; INCREMENTO DE PARTIDAS ASOCIADAS A IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	01/07/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/12/2013
--------	--	------------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

142737	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORIAL, REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212- LIMA	18/07/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DE GESTIÓN OPERACIONAL	481283527	570599510	PRESTACIÓN ADICIONAL - REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE RESERVORIOS - INCREMENTO DE COSTOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2013	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2014	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN - REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA - REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO - EQUIPAMIENTO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, INTERVENCIÓN SOCIAL Y CATASTRO TÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MONITOREO AMBIENTAL - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	5.06	21.57	6.19	123102244.48	35303487.80	- LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS: LOTE 1 Y LOTE 3 SE INICIARON EN DICIEMBRE 2016 Y EL LOTE 2, LA LPI DEL LOTE 2, SE REINICIO EN ENERO 2017, CON UN RETRASO DE SEIS (06) MESES, DEBIDO A RECLAMO DE POSTORES. SITUACIÓN QUE FUE ATENDIDA POR LOS COOPERANTES JICA, KFW, BIRF Y SEDAPAL. - ADICIONALMENTE, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, FUE DECLARADA INELEGIBLE POR EL JICA, DEBIDO A UNA SANCIÓN IMPUESTA POR EL BIRF A UN INTEGRANTE DEL CONSORCIO GANADOR DE LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. - SE VIENE REALIZANDO UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO. - A PROPUESTA DE SEDAPAL SE VIENE CONSTITUYENDO UN COMITÉ DE INSPECCIÓN DE OBRAS, EL CUAL SE ENCARGARÁ EN FORMA TRANSITORIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO, EN TANTO SE CONTRATE A LA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA SUPERVISIÓN; CON LA FINALIDAD DE EMPEZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO EN EL AÑO 2017, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA POSTERGACIÓN DEL INICIO DE OBRAS POR SEIS (06) MESES MÁS.	- SE HA ESTIMADO QUE LAS OBRAS SE INICIEN EN OCTUBRE 2017, PARA LO CUAL DEBE CONTARSE PREVIAMENTE CON LA NO OBJECCIÓN DEL JICA, KFW Y BIRF.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

144358	PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	26/07/2012	BRINDAR UNA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD A LAS FAMILIAS DE LAS HABILITACIONES QUE COMPRENDE EL CERCADO PUEBLO DE PACHACAMAC	545989	667707	OBRAS PROVISIONALES REFERENTES A ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS POR INTERRUPTIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA PERFORACIÓN DEL POZO	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	43414.56	58282.56			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145919	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	30/12/2015	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO NUEVAS HABILITACIONES - SARGENTO LORES	15628262	15628262	-	01/01/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	119018	65515	<p>MEDIANTE CARTA N° 1075-2017-EGP-C DE FECHA 26.05.2017, SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES N° 03 Y N° 04. SE SOLICITA REPROGRAMACIÓN</p>	<p>EL CONSULTOR CONSORCIO SARGENTO LORES, NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL PLAZO OTORGADO Y HABIENDO SUPERADO AMPLIAMENTE EL MONTO DE PENALIDAD MÁXIMA DEL 10% DEL CONTRATO VIGENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 191-2017-GPO DE FECHA 25.08.2017 SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO N° 430-2016-SEDAPAL, COMUNICADA MEDIANTE CARTA N° 1717-2017-EGP-C (CARTA NOTARIAL) RECEPCIONADA EL 29.08.2017</p>	<p>EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	119018	65515	<p>MEDIANTE CARTA N° 1075-2017-EGP-C DE FECHA 26.05.2017, SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES N° 03 Y N° 04. SE SOLICITA REPROGRAMACIÓN</p>	<p>EL CONSULTOR CONSORCIO SARGENTO LORES, NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL PLAZO OTORGADO Y HABIENDO SUPERADO AMPLIAMENTE EL MONTO DE PENALIDAD MÁXIMA DEL 10% DEL CONTRATO VIGENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 191-2017-GPO DE FECHA 25.08.2017 SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO N° 430-2016-SEDAPAL, COMUNICADA MEDIANTE CARTA N° 1717-2017-EGP-C (CARTA NOTARIAL) RECEPCIONADA EL 29.08.2017</p>	<p>EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION</p>

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	119018	65515	MEDIANTE CARTA N° 1075-2017-EGP-C DE FECHA 26.05.2017, SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES N° 03 Y N° 04. SE SOLICITA REPROGRAMACIÓN	EL CONSULTOR CONSORCIO SARGENTO LORES, NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL PLAZO OTORGADO Y HABIENDO SUPERADO AMPLIAMENTE EL MONTO DE PENALIDAD MÁXIMA DEL 10% DEL CONTRATO VIGENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 191-2017-GPO DE FECHA 25.08.2017 SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO N° 430-2016-SEDAPAL, COMUNICADA MEDIANTE CARTA N° 1717-2017-EGP-C (CARTA NOTARIAL) RECEPCIONADA EL 29.08.2017	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	119018	65515	MEDIANTE CARTA N° 1075-2017-EGP-C DE FECHA 26.05.2017, SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES N° 03 Y N° 04. SE SOLICITA REPROGRAMACIÓN	EL CONSULTOR CONSORCIO SARGENTO LORES, NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL PLAZO OTORGADO Y HABIENDO SUPERADO AMPLIAMENTE EL MONTO DE PENALIDAD MÁXIMA DEL 10% DEL CONTRATO VIGENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 191-2017-GPO DE FECHA 25.08.2017 SE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO N° 430-2016-SEDAPAL, COMUNICADA MEDIANTE CARTA N° 1717-2017-EGP-C (CARTA NOTARIAL) RECEPCIONADA EL 29.08.2017	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/12/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREA, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN LOS GRUPOS FAMILIARES QUE CONFORMAN EL ESQUEMA LOS ANGELES	18923849	34538051	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES: LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVOIRIO PROYECTADO EQUIPAMIENTO O ELECTROMECÁNICO	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	17/05/2013	17/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	60382	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	60382	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	60382	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	60382	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

163302	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MOTERRICO - SECTORES 296 Y 297 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	30/11/2011	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	74709724	74709724		01/04/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	18/10/2016	
--------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	586575.35	791688.55			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	586575.35	791688.55			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	586575.35	791688.55				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	586575.35	791688.55				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167501	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	30/12/2014	DISMINUIR LOS CASOS DE LAS FRECUENTES Y ALTAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y ESTOMACALES EN EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN	134445466	134445466		01/03/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	20/05/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	446989.90	533363.25			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	446989.90	533363.25			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	446989.90	533363.25			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	446989.90	533363.25					EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
--	-----------------------------------	--------	---	---	---	-----------	-----------	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	69237227	100964958	VARIACION DE LOS METRADOS DE LOS COMPONENTES DE RESERVORIOS, TUBERIAS, EQUIPAMIENTO O Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	01/07/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	18/02/2014	

177553	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	17/12/2015	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN EL ESQUEMA RINCONADA	1026861497	1026861497		01/06/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	14/07/2016	
--------	---	------------	---	------------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2069052.42	4445465.63			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2069052.42	4445465.63			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2069052.42	4445465.63				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2069052.42	4445465.63				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

188511	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	18/04/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DEL A.H. HUAMPANI	8163108	15675272	A. INCREMENTO EN METRADOS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN RESERVORIO APOYADO RP-01, POZO PP-01, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN AGUA POTABLE. ASÍ COMO DEL COLECTOR DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. B. INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO. POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/09/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017
--------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	59.98	27	1511801.25	1386082.28	SOBRE LA SITUACIÓN DEL TERRENO DONDE SE PROYECTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMO DEFENSA RIBERENA, LA SUPERVISION INDICA QUE DICHS TERRENOS HAN SIDO EROSIONADOS. POR LO QUE, SE CONSULTA SI SE DEBE CONSTRUIR EL POZO Y LOS GAVIONES EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO	MEDIANTE RESOLUCION N° 172-2017-GPO EL 21.07.2017, SE APRUEBA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01 ¿ NECESIDAD DE EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA POR EL CAMBIO DEL DISEÑO DE LA DEFENSA RIBERENA PARA LA DEFENSA DEL POZO PROYECTADO PP-01	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	32.98	0	1511801.25	1386082.28	SOBRE LA SITUACIÓN DEL TERRENO DONDE SE PROYECTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMO DEFENSA RIBERENA, LA SUPERVISION INDICA QUE DICHS TERRENOS HAN SIDO EROSIONADOS. POR LO QUE, SE CONSULTA SI SE DEBE CONSTRUIR EL POZO Y LOS GAVIONES EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO	MEDIANTE RESOLUCION N° 172-2017-GPO EL 21.07.2017, SE APRUEBA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01 ¿ NECESIDAD DE EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA POR EL CAMBIO DEL DISEÑO DE LA DEFENSA RIBERENA PARA LA DEFENSA DEL POZO PROYECTADO PP-01	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	78.63	1511801.25	1386082.28	SOBRE LA SITUACIÓN DEL TERRENO DONDE SE PROYECTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMO DEFENSA RIBERENA, LA SUPERVISION INDICA QUE DICHS TERRENOS HAN SIDO EROSIONADOS. POR LO QUE, SE CONSULTA SI SE DEBE CONSTRUIR EL POZO Y LOS GAVIONES EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO	MEDIANTE RESOLUCION N° 172-2017-GPO EL 21.07.2017, SE APRUEBA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01 ¿ NECESIDAD DE EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA POR EL CAMBIO DEL DISEÑO DE LA DEFENSA RIBERENA PARA LA DEFENSA DEL POZO PROYECTADO PP-01	OBRA EN EJECUCION

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	100	93.55	1511801.25	1386082.28	SOBRE LA SITUACIÓN DEL TERRENO DONDE SE PROYECTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMO DEFENSA RIBERENA, LA SUPERVISION INDICA QUE DICHOS TERRENOS HAN SIDO EROSIONADOS, POR LO QUE, SE CONSULTA SI SE DEBE CONSTRUIR EL POZO Y LOS GAVIONES EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO	MEDIANTE RESOLUCION N° 172-2017-GPO EL 21.07.2017, SE APRUEBA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01 ¿ NECESIDAD DE EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA POR EL CAMBIO DEL DISEÑO DE LA DEFENSA RIBERENA PARA LA DEFENSA DEL POZO PROYECTADO PP-01	OBRA EN EJECUCIÓN
--	-------------------------------------	--------	---	-----	-------	------------	------------	---	--	-------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
190859	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 80; A.H. FORTIN CAYCHO Y A.H. MORADORES DEL PASAJE VENUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA	17/01/2012	MEJORAR EL SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	670780	2463083	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: DESESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DETERMINAN DOSE LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO RESERVORIO	01/01/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/07/2014	06/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.35	1	1	2405249	2107475	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN UN TRAMO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN	SE GESTIONÓ DEDUCTIVO DE OBRA, NO AFECTANDO EL OBJETIVO DEL PROYECTO.	OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

197833	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/07/2013	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA	616398	1297282	LAS MODIFICACIONES CORRESPONDEN A CAMBIOS NO SUSTANCIALES, Y LA RAZÓN PRINCIPAL DEL INCREMENTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL: A. INCREMENTO DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, ASOCIADO AL NUEVO TRAZO DE LA TUBERÍA MATRIZ DE CONDUCCIÓN DE AGUA, UBICADA EN PARTE BAJA, EN ZONAS DE PAVIMENTO Y DE MAYOR LONGITUD QUE OFRECE MAYOR SEGURIDAD ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA ALTA POR INVASIONES.	14/01/2014	14/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	74.16	104090632	945666	1) OPOSICIÓN DE PARTE DE LOS POBLADORES QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 2) EL CONTRATISTA EN APLICACIÓN DEL ART. 153° DE LA LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO, HA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, HASTA QUE SE SOLUCIONE EL IMPASE PROVOCADO POR PARTE DE POBLADORES OPOSITORES.	SE HA REALIZADO REUNIONES CON LOS POBLADORES OPOSITORES, ASIMISMO, SE HA BUSCADO EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TENIENDO REUNIONES CON EL ALCALDE DE DICHO DISTRITO, SIN EMBARGO A LA FECHA AUN NO SE HA PODIDO REINICIAR CON LOS TRABAJOS POR LA OPOSICIÓN QUE PERSISTE POR PARTE DE LOS POBLADORES OPOSITORES.	SE PROCEDERÁ CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO Y POSTERIORMENTE CON LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO QUE DE SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO DE AGUA, QUE SE HA VISTO IMPOSIBILITADO POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
202517	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 5TO TERRITORIO VILLA EL SALVADOR	18/02/2013	ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO VILLA EL SALVADOR	57092261	57092261		01/03/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	22/02/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	436431.56	570845.06			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	436431.56	570845.06			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	436431.56	570845.06			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	436431.56	570845.06			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

263732	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253-254-255-258 Y 259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	27/12/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	74785192	89650808	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A VARIACIÓN EN VOLUMENES DE RESERVORIOS PROYECTADOS. REQUERIMIENTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO DESAGUE EXISTENTE.	01/10/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014
--------	---	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.24	0.46	7171184	13629276			OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0.24	0.46	2304684	4380193			OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	3232560	6143678			OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2224636	4228058			OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278343	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NANA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	01/09/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	6806858	6806858	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/10/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPPFI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPPFI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPPFI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280185	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346-347-348-349-350 Y 351- COLLIQUE- DISTRITO DE COMAS	20/08/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	49778130	49778130	-	01/07/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	646094	645274			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	646094	645274			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	646094	645274			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	646094	545274			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	15/06/2015	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROENTERITIS EN LAS HABILITACIONES REZAGADAS DEL SECTOR 4 DEL VALLE AMAUTA	3264294	3264294	-	01/07/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	22222	25718	NINGUNO	EL CONSULTOR ESTÁ PROCEDIENDO ACTUALIZAR LOS PLANOS Y EL INFORME FINAL PARA SU ENTREGA	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	22222	25718	NINGUNO	EL CONSULTOR ESTÁ PROCEDIENDO ACTUALIZAR LOS PLANOS Y EL INFORME FINAL PARA SU ENTREGA	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	22222	25718	NINGUNA	EL CONSULTOR ESTÁ PROCEDIENDO ACTUALIZAR LOS PLANOS Y EL INFORME FINAL PARA SU ENTREGA	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292762	INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACION HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA	09/07/2014	BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACION HUERTO DE LA MOLINA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	137775	137775	-	01/01/2015	31/03/2015	INVERSIÓN	SÍ	21/03/2017	20/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	100	18290	260981	NINGUNO	NINGUNO	OBRA RECEPCIONADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LOS A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI- CERCADO DE LIMA	1554516	2509385	01/10/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	17/12/2015	06/07/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

LAS VARIACIONES ENCONTRADAS EN LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SON CONSIDERADAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES REFERENTES AL INCREMENTO DE METRADOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES II Y VI A 679.74 ML; ASÍ COMO EL CASO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 401.02 M. POR OTRO LADO, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL A.H. RIVERA DE CAMPOY A 319.71 Y EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (INC. MICROMEDICIÓN) Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 186 UND Y 343 UND RESPECTIVAMENTE, SE HA REDUCIDO LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 58 UND Y LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 1,229.90M

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	85903	12443	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	85903	12443	NINGUNA	NINGUNA	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONVOCATORIA DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305786	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	04/02/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	1031356	1031356	-	01/10/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	58010.57	14204.25	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL CONSULTOR HA PRESENTADO UNA NUEVA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEBIDO A QUE HASTA LA FECHA NO SE OBTIENE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	58010.57	14204.25	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO	EL CONSULTOR HA PRESENTADO UNA NUEVA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEBIDO A QUE HASTA LA FECHA NO SE OBTIENE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

312093	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	11/01/2016	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	37741072	37741072		01/03/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/08/2016	
--------	---	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	354632.48	413815.38			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	354632.48	413815.38			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	354632.48	413815.38				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	354632.48	413815.38				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325600	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 - CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	30/12/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	84725611	84725611		01/01/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	05/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	443172.28	500305.81			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	443172.28	500305.81			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	443172.28	500305.81			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	443172.28	500305.81			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346010	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA PRODUCTIVA LA ARBOLEDA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA	10/03/2016	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	3825622	3825622		01/01/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	NO	27/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	23560	25769			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	23860	25769			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	23860	25769			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346236	REHABILITACION DE LA TUBERIA MATRIZ DE DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	03/06/2016	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 100 AL 110	8582383	8582383	8582383	01/12/2016	31/07/2017	INVERSIÓN	NO	27/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	177212.40	86752.42	DIFICULTADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, DECLARÁNDOSE DESIERTO EL PRIMER PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, HABIÉNDOSE DADO INICIO EL 31.05.2017	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: