

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09145485
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BUSTAMANTE DAWSON JORGE LUIS ANGEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	19/05/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	05/04/2019 09:40:50 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	AGÜERO SANCHEZ POLO FLORENCIO	DNI	07705746	09/11/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	GAMONAL PAJARES PRISCILA VASTI	DNI	25720226	27/09/2012	1, 2, 3, 4 y 5
3	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	MOLINA VILCHEZ JAIME ENRIQUE	DNI	06019540	08/11/2017	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SEDAPAL SE RIGE POR LA DIRECTIVA CORPORATIVA DE GESTIÓN EMPRESARIAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 003-2018/006-FONAFE DEL 26.06.2018, QUE NORMA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 004-2017/017-FONAFE APROBÓ EL PEI 2017-2021</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>27/10/2017</p>	<p>Año inicio:</p>	<p>2017</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SEDAPAL SE RIGE POR LA DIRECTIVA CORPORATIVA DE GESTIÓN EMPRESARIAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 003-2018/006-FONAFE DEL 26.06.2018, QUE NORMA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2017/019-FONAFE</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>15/12/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	ALCANZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA	0.2	GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN / GERENCIA PROYECTOS Y OBRAS /GERENCIAS DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR / GERENCIA COMERCIAL	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	93.50	2016	100	96.80	93.30	0.25	ESTO OBEDECE A QUE NO SE HAN CUMPLIDO CON LA CULMINACIÓN DE VARIAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO Y QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, EL CUAL IBAN A CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	SE VIENE TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA PUEDAN CULMINARSE; SE VIENE COORDINANDO CON LA ENTIDADES EXTERNAS (MINISTERIO DE CULTURA, LUZ DEL SUR, MINISTERIO DE TRANSPORTE, EMAPE, RUTAS DE LIMA Y MUNICIPIOS) PARA QUE NO SE PRESENTE DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS QUE INVOLUCRAN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
	COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	89.50	2016	95	90.90	90.20	0.25	ESTO OBEDECE A QUE NO SE HAN CUMPLIDO CON LA CULMINACIÓN DE VARIAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO Y QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, EL CUAL IBAN A CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	SE VIENE TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA PUEDAN CULMINARSE; SE VIENE COORDINANDO CON LA ENTIDADES EXTERNAS (MINISTERIO DE CULTURA, LUZ DEL SUR, MINISTERIO DE TRANSPORTE, EMAPE, RUTAS DE LIMA Y MUNICIPIOS) PARA QUE NO SE PRESENTE DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS QUE INVOLUCRAN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad	21439	2016	96260	50615	21404	0.25	<p>LA BAJA EJECUCIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE OBRAS COMO: ESQUEMA VÍCTOR RAÚL-HAYA DE LA TORRE, ESQUEMA CIENEGUILLA, ESQUEMA VALLE AMAUTA 3, PROYECTOS ESPECIAL LOS ANGELES, PROYECTO BAYOVAR, ESQUEMA MUSA 4TA Y 5TA ETAPA, ESQUEMA NANA, A.H. ALTO HUAMPANI, DEBIDO A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMORA POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES EN OTORGAR LOS PERMISOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS. - RETRASO DE LA OBRA POR PROBLEMAS LÍMITROFES - DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO ADICIONALES DE OBRA POR NUEVAS ACTIVIDADES, POR EJEMPLO, EN REDES Y MAYORES TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES. - OBRAS DETENIDAS QUE DEPENDEN DE LA APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO O ADICIONALES DE OBRA. - OBRA PARALIZADA DEBIDO A LA OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. 	<p>ACTUALMENTE SE HA RESTRUCTURADO LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO) DE SEDAPAL, CREÁNDOSE LOS EQUIPOS DE ESTUDIOS PRELIMINARES, EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS, Y EL EQUIPO DE OBRAS, A FIN DE QUE CADA EQUIPO CUENTE CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE CADA FASE DEL PROYECTO Y QUE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTE ACORDE CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA INVIERTE.PE.</p>
--	-----------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------	------	---	--

	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad	17975	2016	89406	45832	18391	0.25	<p>LA BAJA EJECUCIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE OBRAS COMO: ESQUEMA VICTOR RAUL-HAYA DE LA TORRE, ESQUEMA CIENEGUILLA, ESQUEMA VALLE AMAUTA 3, PROYECTOS ESPECIAL LOS ANGELES, PROYECTO BAYOVAR, ESQUEMA MUSA 4TA Y 5TA ETAPA, ESQUEMA NANA, A.H. ALTO HUAMPANI, DEBIDO A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMORA POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES EN OTORGAR LOS PERMISOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS. - RETRASO DE LA OBRA POR PROBLEMAS LÍMITROFES - DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO ADICIONALES DE OBRA POR NUEVAS ACTIVIDADES, POR EJEMPLO, EN REDES Y MAYORES TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES. - OBRAS DETENIDAS QUE DEPENDEN DE LA APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO O ADICIONALES DE OBRA. - OBRA PARALIZADA DEBIDO A LA OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS ALEDANAS AL PROYECTO. 	ACTUALMENTE SE HA RESTRUCTURADO LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO) DE SEDAPAL, CREÁNDOSE LOS EQUIPOS DE ESTUDIOS PRELIMINARES, EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS, Y EL EQUIPO DE OBRAS, A FIN DE QUE CADA EQUIPO CUENTE CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE CADA FASE DEL PROYECTO Y QUE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTE ACORDE CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA INVIERTE.PE.
--	-------------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------	------	---	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA	0.2	GERENCIA DE FINANZAS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	MARGEN EBITDA	Porcentaje	26.90	2016	33.90	27.70	42.10	0.5		
	RATIO COBERTURA DE DEUDA	Unidad	2.50	2016	1.70	2.50	3.30	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD EN 24 HORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA SEDAPAL	0.2	GERENCIA COMERCIAL / GERENCIA SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR / GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	19.40	2016	21.10	19.40	22	0.2		
	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	Porcentaje	92.20	2016	94.40	93.60	95.10	0.2		
	HORAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	Unidad	21.70	2016	24	22.10	21.90	0.2	EL INDICADOR REGISTRO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO LIGERAMENTE MENOR A SU META PREVISTA, EXPLICADO POR EL IMPACTO QUE VIENE ORIGINANDO LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON ABASTECIMIENTO RESTRINGIDO MENOR A 5 HORAS.	CON EL FIN DE QUE SE MEJORE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LIMA, SE VIENE CONVOCANDO LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MACRO PROYECTO PACHACUTEC, CUYA POBLACIÓN SE VIENE ABASTECIENDO DE AGUA POTABLE SÓLO HASTA 3 HORAS AL DÍA, DEBIDO A LA FALTA DE UNA PTAR, DONDE SE TRATARÍAN LAS AGUAS RESIDUALES, DE ESTE MODO, SE PODRÍA INCREMENTAR LAS HORAS DEL SERVICIO, DICHO PROYECTO CUENTA CON 29 325 USUARIOS, A QUIENES SE LES VIENE ATENDIENDO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR HORAS.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SEDAPAL	Porcentaje	60	2016	80	71	59.50	0.2	EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO FUE DEL 83,8%, MENOR A SU META PREVISTA, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO Y POR DEMORAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN ALGUNAS ZONAS.	SE ESTÁ TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS FIN DE MEJORAR LOS PLAZOS DE ATENCIÓN A CLIENTES, ASÍ COMO, PARA EVITAR RECLAMOS E INCIDENCIAS.	

	PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	28	2016	23.40	25.70	27.40	0.2	EL INDICADOR NO ALCANZO LA META PREVISTA , DEBIDO A QUE EL VOLUMEN FACTURADO FUE MENOR EN 7,8 MILLONES DE M3 RESPECTO A LO PROGRAMADO, LO CUAL SE ORIGINÓ POR EL MENOR NUMERO DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA IMPLANTADAS EN EL CATASTRO .	PARA QUE EL AGUA NO FACTURADA MEJORE SE REQUIERE QUE SE CULMINE CON LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, SE INCREMENTE EL VOLUMEN FACTURADO, CON LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL CATASTRO; ASI COMO TAMBIEN SE CULMINE CON LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE QUE EVITARÁ LA PÉRDIDA DE AGUA.
--	---------------------------------	------------	----	------	-------	-------	-------	-----	---	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN QUE ATIENDE SEDAPAL	0.2	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS /GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	GRADO DE MADUREZ DEL RSE	Unidad			16	10	20	0.35		
	NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE FUENTES CONCLUIDO	Unidad			0	0	0	0.3		INDICADOR PROGRAMADO PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020
	NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDAS	Unidad	9	2016	1	30	2	0.35	EL INDICADOR REGISTRO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO MENOR A LA META PREVISTA, EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE DEBE PRINCIPALMENTE A PROBLEMAS CON LAS MUNICIPALIDADES QUE NO EMITEN LAS AUTORIZACIONES PARA EL INICIO DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA CON LA CELERIDAD REQUERIDA; MAYOR INCIDENCIA POR DEFICIENCIAS EN LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS QUE HAN SIDO ELABORADOS A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS (TERCEROS), ESTAS DEFICIENCIAS SE DAN EN LA FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA QUE HAN ORIGINADO VARIACIONES EN LOS EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINALES, CONLLEVANDO A LA APROBACIÓN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA QUE PERMITAN CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL CONTRATO.	ACTUALMENTE SE HA RESTRUCTURADO LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO) DE SEDAPAL, CREÁNDOSE LOS EQUIPOS DE ESTUDIOS PRELIMINARES, EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS, Y EL EQUIPO DE OBRAS, A FIN DE QUE CADA EQUIPO CUENTE CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE CADA FASE DEL PROYECTO Y QUE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTE ACORDE CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA INVIERTE.PE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE SEDAPAL	0.2	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CALIFICACIÓN DEL CLIMA LABORAL	Porcentaje	52	2016	83.70	62.90	70.70	0.3		
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CON ENFASIS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	Porcentaje	44.90	2016	63	51	53.40	0.35		
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	Porcentaje				60	50	38	0.35	EL INDICADOR REGISTRÓ UNA EJECUCIÓN MENOR A LA META PREVISTA, EXPLICADO POR UN MENOR PUNTAJE EN LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE, ORIENTACIÓN HACIA EL PERSONAL Y ENFOQUE EN LAS OPERACIONES.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	9	0	2	11	11	6	2	3	0	1168084368.76	962959465.23	51963961.76	38	4449886587.28	9	0
Asociación Pública Privada	1	0	0	1	0	1	0	0	0	263554979	151950509.91	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	4	0	0	4	4	4	0	0	0	939523607.84	664354104.46	0	0	0	1	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	2347	2395	106259071	335780644
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
28691	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA	18/10/2011	OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES ADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUCUSANA	59177023	59177023		01/01/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	14/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
34359	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	04/12/2013	CONDICIONES INADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO-OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN COMERCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	5987076	11875339	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 98.35% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. ESTAS MODIFICACIONES SON: I) AUMENTO EN LOS METRADOS ADECUADOS PARA LAS PARTIDAS, METAS Y AUMENTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTOS EN LA PREINVERSIÓN, ASI COMO ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LAS OBRAS CIVILES LOS CUALES SE VEN INFLUENCIADOS POR EL INCREMENTO DE LOS INDICES UNIFICADOS DE LOS PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y II) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/01/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	Sí	07/05/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	478404	313096	EL ETIC COMUNICA PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 04	A LA FECHA SE HA VENIDO COORDINANDO CON EL CONSULTOR LA REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 04 EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES (ARQUITECTURA, INSTALACIONES MECÁNICO ELÉCTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CLIMATIZACIÓN)	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
35799	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	08/01/2009	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO, ES LA ¿DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS¿ EN LA POBLACIÓN DE CIENEGUILLA	57127049	67693311	VARIACIONES EN LOS METRADOS, SE PERFORARÁN 05 POZOS Y SE REHABILITARÁN 04, SE HAN PROYECTADO 06 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADOS AL SISTEMA SCADA	01/01/2009	31/12/2009	INVERSIÓN	NO	19/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	23	95	50	50734564.70	31909854.97	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION. ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	29	95	62	12097759.14	7608969.19	PROBLEMAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	EL EQUIPO SANEMAIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES REALIZA LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	10	10	10	8735801.72	5494442.84	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION. ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	OBRA EN EJECUCION

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	28	28	28	10232798.28	6435989.17	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION, ESTA A CARGO DE LA OBTENCION DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	OBRA EN EJECUCION
--	-------------------------------------	--------	----	----	----	-------------	------------	--	--	-------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
45691	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	04/05/2009	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	43722039	47942322	EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO" QUEDANDO EL SALDO POR EJECUTAR DEL SECTOR 374	01/06/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	92317	31896	-	-	EL CONSULTOR VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	92317	31896	-	-	EL CONSULTOR VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	92317	31896	-	-	EL CONSULTOR VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	92317	31896	-	-	EL CONSULTOR VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95668	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	29/12/2011	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO INADECUADO CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CHORRILLOS, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y SANTIAGO DE SURCO Y ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS ZONAS DE AMPLIACION	326338061	466661198	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE INCREMENTO Y DISMINUCIÓN EN METRADOS EN LOS COMPONENTES PROYECTADOS	01/01/2018	30/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	16/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	PROYECTO REMITIDO AL PASLC-MVCS PARA EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	PROYECTO REMITIDO AL PASLC-MVCS PARA EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	PROYECTO REMITIDO AL PASLC-MVCS PARA EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	PROYECTO REMITIDO AL PASLC-MVCS PARA EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTECH DEL DISTRITO DE VENTANILLA	07/02/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	423456632	632488179	CAMBIO DE TRAZO DE LA INTERCONEXION RAMAL NORTE	01/01/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	1	203251695	203889777	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y AFIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.29	0.39	0.29	81832083	37669694	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	29325	29325	29325	161296387	161934469	'DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	29325	29325	29325	85708918	86347000	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

119602	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	03/08/2010	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 ATE - LIMA	14371913	18894216	EL PROYECTO PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO AL ESTUDIO VIABLE. DICHAS MODIFICACIONES YA FUERON CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ASIMISMO, INDICAR QUE DICHAS VARIACIONES FUERON DEL +31.47% COMPARADO CON EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN CON EL QUE SE DECLARÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	01/05/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	NO	12/10/2016
--------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	98	100	99	10710703	10543886	EL ATRASO DE LA OBRA SE GENERA POR CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA RESPECTO AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN SCADA, EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE.	SE HA PROCEDIDO A LA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA, PERMITIENDO QUE ENTREN EN SERVICIO LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, DE FORMA MANUAL, SIN AUTOMATIZACIÓN DEBIDO A LA CONTROVERSIAS PENDIENTE.	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	687	687	687	5568052	5577574	-	-	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	688	688	688	4709870	4719392	-	-	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

122182	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE	30/12/2009	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA	67383788	91091368	MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS, TOPOGRAFÍA ASÍ COMO EL DISEÑO A DETALLE DEL NUEVO CÁLCULO HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE HA DEFINIDO EL TRAZO REAL DE LAS REDES PROYECTADAS PARA AMBOS SISTEMAS Y AL REALIZARSE CON MAYOR PRECISIÓN Y PROXIMIDAD LA UBICACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES POR DISPONIBILIDAD DE ÁREA.	01/04/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	22/11/2016	
--------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	95	100	100	63998370	64350547	-	-	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	51	100	100	9705858	9744043	-	-	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	4844	5081	5005	16142803	16206313	.	.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	4270	5081	5005	17487532	17455938	.	.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

131184	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA ETAPA DISTRITO LA MOLINA - LIMA	07/03/2011	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MATRICES, COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13810605	20318852	A. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE METRADOS E INCLUSIÓN DE PARTIDAS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN LÍNEA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN (DIMINUCIÓN EN ESTE CASO), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN) EN AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE COLECTORES PRINCIPALES, REDES SECUNDARIAS (DIMINUCIÓN), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN). B. INCREMENTO EN PRECIOS, ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO, POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	25/02/2017
--------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	70	100	94	8946777	8693183	DEMORA EN OBTENCIÓN POR PARTE DE LUZ DEL SUR. DEMORA EN LAS GESTIONES PARA EL PERMISO DE USO DE RADIOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.	SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CON LAS ENTIDADES.	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	67	100	96	3747408	3641189	DEMORA EN OBTENCIÓN POR PARTE DE LUZ DEL SUR. DEMORA EN LAS GESTIONES PARA EL PERMISO DE USO DE RADIOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.	SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CON LAS ENTIDADES.	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	447	536	464	2444736	2372526	-	-	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	313	536	464	4074025	3961463	-	-	OBRA EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135204	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	23/06/2011	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO LURIGANCHO	78409907	78409907	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	SÍ	17/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310	ACTUALMENTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL PP-02 Y PP-05 Y OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 08.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A INFORMES EN CORTO PLAZO.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

135334	ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	27/10/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DE PARASITOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	456103828	546089947	MONTO RESULTANTE CON CONTRATO DE OBRA	06/08/2013	17/08/2018	INVERSIÓN	NO	18/08/2016	
--------	---	------------	--	-----------	-----------	---------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

<ul style="list-style-type: none"> - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES - LINEA DE IMPULSION - LINEA DE CONDUCCION - POZOS - ALMACENAMIENTO (RESERVORIOS Y CISTERNAS) - TRONCALES ESTRATEGICAS - EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO - REDES DE DISTRIBUCION - CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA - MICROMEDICION - CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (OBRAS CIVILES) - LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE - LINEA DE REBOSE - COLECTORES PRINCIPALES - REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO - CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - COLECTOR RAMIRO PRIALE DN 900MM HDPE - EMISOR ATARJEA DE CR A PTAR 1200MM HDPE - REBOSE DE LA PTAR - EMISOR DE DESCARGA DE LA PTAR - ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PROYECTO - INTERVENCIÓN SOCIAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO - SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE - EVALUACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA) - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA - COSTOS ADMINISTRATIVOS - EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST - SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS - 	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>- DESFASE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES Y PTAR.</p> <p>- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE 7 PREDIOS . LDT DE LOS 28 PREDIOS) Y 21 PREDIOS EN PROCESO . AL HABER VARIADO LAS ÁREAS Y UBICACIÓN, SE VIENEN ACTUALIZANDO LOS DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS LEGALES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN.</p>	<p>- SE VIENE EJECUTANDO EL COLECTOR DE ALIVIO, SE TIENE UN AVANCE DE 1.5 KM. DE UN TOTAL DE 3.44 KM PARA LA DESCARGA DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO (ADENDA AL CONTRATO), INICIO DE OBRAS EN MARZO 2018. LAS OBRAS CULMINARAN EN SETIEMBRE 2018, PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO.</p> <p>- SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS A CARGO DEL EPE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIDUMBRES.</p>	
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	---	--

COMPLEMENTARIOS - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Unidad	0	29	8	59859511	54813486	1. SANEAMIENTO DE LOTES - HABILITACIONES ASENTADAS EN PROPIEDAD PRIVADA., EN PROPIEDADES DEL ESTADO. EN PARQUE RECREACIONAL METROPOLITANO , TERRENOS SIN CAMBIO DE USO, EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS, EN VÍA PÚBLICA METROPOLITANA, EN ZONAS DE RIESGO - BOTADEROS, ROCA DELEZNABLE, ZONAS DEPREDADAS POR ARENERAS Y LADRILLERAS .	SE VIENEN EFECTUANDO ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MEDIANTE TRATO DIRECTO, EXPROPIACIÓN - D. LEG. 1192	POR CAMBIOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE HAN MODIFICADO LAS ÁREAS Y UBICACIÓN DE LOS TERRENOS, YA SE CUENTA CON LOS PLANOS DE REPLANTEO Y SE ESTÁ EFECTUANDO NUEVAS TASACIONES PARA SU SFL.
COSTOS CONCURRENTES - COSTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA Y EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Porcentaje	0	0	0	7165608	6117031			
COSTOS DIRECTOS - OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PTAR	Porcentaje	66.86	100	94.37	333581966	373071163	DEMORA EN LA APROBACION DE LAS VARIACIONES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES. DEMORA EN LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA PTAR LA ATARJEA, PARA CONVOCAR A OBRA PTAR.	COORDINACIONES CON LA GALR. SUPERVISION PERMANENTE AL CONSULTOR, AVANCE DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE LICITACION DE OBRA.	

ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - PTAR LA ATARJEJA	Porcentaje	0	0	0	0	37028802	38392134	EL 30.03.2015 EL CONSORCIO EUROESTUDIOS HYTSA HA PRESENTADO UNA CONTROVERSIA EN LA PUCP SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR SEDAPAL Y QUE SE RECONOZCA MAYORES COSTOS INCURRIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.	PENALIDAD Y DESCUENTOS EN LA VALORIZACIONES	LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN DE SEDAPAL TIENE A SU CARGO LOS RECLAMOS DEL CONSULTOR. SE EJECUTÓ HASTA LA VALORIZACION 25 DE LA SUPERVISION. LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ESTA EN EJECUCIÓN
---	------------	---	---	---	---	----------	----------	--	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137072	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	14/11/2012	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACION DE LA URB. LOS JAZMINES	7199114	3941763	NO SE PROYECTÓ LA REHABILITACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, DEBIDO A QUE YA FUERON REHABILITADOS POR EL EQUIPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES SAN JUAN DE LURIGANCHO	01/10/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	SÍ	06/01/2016	22/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Unidad	100	100	100	3864223.88	3552851.79	NINGUNO	NINGUNO	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO CERCADO DE LIMA	19/06/2013	LOGRAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DEL A.H. CONDE DE LA VEGA	6381681	7634159	REHABILITACIÓN DE 5,895.10 M DE TUBERÍA DE P.V.C. AGUA POTABLE DN 80, 100, 150 Y 200. REPOSICIÓN DE 35 VÁLVULAS COMPUERTAS DE H.D. REPOSICIÓN DE 9 GRIFOS CONTRA INCENDIO. REHABILITACIÓN DE 833 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA BRIDADA ESFERA DE ACERO INOXIDABLE DN 50 MM. INSTALACIÓN DE UN MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA DN 150MM. REHABILITACIÓN DE 5,674.34 M TUBERÍA PVC DN 200, 250 Y 300. REHABILITACIÓN DE 11 BUZONETES Y 120 BUZONES. REHABILITACIÓN DE 744 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	01/10/2013	30/09/2014	INVERSIÓN	Sí	26/10/2016	08/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Unidad	28.70	100	96.85	8231456	8376028			OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

137854	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, A.P DE SAN BENITO GRANDE, A.F LOS HIGALES DE CAMPOY, A.F 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACION - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	16/07/2010	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL A.H. ALTA PALOMA, A.P. SAN BENITO GRANDE, A.F. LOS HIGALES, A.F. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	5298037	8718609	01/01/2011	31/07/2011	INVERSIÓN	SÍ	06/06/2014	24/05/2017	
						LA PRESENTE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SE EFECTÚA DEBIDO A MEJORAS EFECTUADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (INCORPORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CUMPLIR EXIGENCIAS DEL ISO 18001 Y 14001), REDIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (INCREMENTO DE POTENCIA DE BOMBA DE AGUA DE 20 A 25 HP, AUMENTO DE CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 60 A 65 M ³), ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (PRECIOS DEL PERFIL ¿ 2009, ACTUALIZADOS A 2016), MEJORAS EN EL SISTEMA (IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ SCADA- PARA RESERVORIO Y CISTERNA, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN), CONSEGUIR DISPOSICIÓN DEL TERRENO (COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO), PRESENCIA DE INTERFERENCIAS (SE						

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	1	0.29	4378342	1242157	DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS, REUNIONES CON ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	1	0.35	900179	836637	DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	309	309	2919690	2996661	DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	35	35	841988	347236	DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OBRA EN EJECUCIÓN

HARÁ EXCAVACIÓN SIN ZANJA PARA CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ), ENTRE OTROS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	67420474	102703563	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES TALES COMO LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO EN EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. ADEMÁS, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS, DEBIDO A QUE PARTE DE LAS HABILITACIONES NO CONTABAN CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN ALGUNOS COMPONENTES	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	05/07/2013	27/12/2016
--------	---	------------	---	----------	-----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	67651	538134			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EJECUCION DE OBRA A CARGO DEL PNSU-MVCS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	538134			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EJECUCION DE OBRA A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65671	538134			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL MVCS - PNSU
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	538134			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL MVCS - PNSU

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142171	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	18/10/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	104978340	170636111	CAMBIO NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS EN: RESERVORIOS DEBIDO A LA VARIACIÓN DE VOLUMENES, EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; INCREMENTO DE PARTIDAS ASOCIADAS A IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	01/07/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.89	0.90	1	51565016	48153257	-	-	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.82	1	1	9281396	8667299.59	-	-	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	1402	1446	1402	80836210	75487745.64	OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE YA CONTABA CON EL SERVICIO, A LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES.	SE HA SENSIBILIZADO A PARTE DE LA POBLACIÓN OPOSITORA, NO LLEGÁNDOSE A COLOCAR LA TOTALIDAD DE LOS MEDIDORES PROYECTADOS.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	1466	1512	1466	64005260	59770402	OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE YA CONTABA CON EL SERVICIO, A LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES.	SE HA SENSIBILIZADO A PARTE DE LA POBLACIÓN OPOSITORA, NO LLEGÁNDOSE A COLOCAR LA TOTALIDAD DE LOS MEDIDORES PROYECTADOS.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142737	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212- LIMA	18/07/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DE GESTIÓN OPERACIONAL	481283527	570599510	PRESTACIÓN ADICIONAL - REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE RESERVORIOS - INCREMENTO DE COSTOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2013	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2014	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE -REHABILITACIÓN DE RESERVIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN - REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA - REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO - EQUIPAMIENTO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, INTERVENCIÓN SOCIAL Y CATASTRO TÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MONITOREO AMBIENTAL - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	7.46	35.44	33.64	202238833.56	191960289.46	- OBRA LOTE 1, RESTRICCIONES: A) AFECTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR INTERFERENCIA NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ENEL Y CÁLIDA; B) RESTRICCIONES EN LA REHABILITACIÓN DE RESERVIOS, POR OMISIONES E INDEFINICIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO - EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LOTE 2 EXISTEN RESTRICCIONES DE HASTA UN 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, DEBIDO A LOS DEFECTOS U OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. - EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LOTE 3, EXISTEN RESTRICCIONES EN 23 FRENTES DE TRABAJO POR DEFECTOS Y OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	- EN LOS LOTES 1, 2 Y 3, SE VIENEN GESTIONADO EXPEDIENTES POR VARIACIONES DE OBRA CON LA FINALIDAD DE SUPERAR LOS ATRASOS DE LAS OBRAS. - EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SE PREVÉ LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA QUE SE HARÁ CARGO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO LIMA NORTE II	- SE HA ESTIMADO QUE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL COMITÉ DE INSPECCIÓN CULMINARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. FECHA EN QUE SE ESTIMA INICIE LA LABORES DE SUPERVISIÓN LA EMPRESA CONSULTORA QUE SE VIENE SELECCIONANDO PARA TAL FIN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144358	PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	26/07/2012	BRINDAR UNA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD A LAS FAMILIAS DE LAS HABILITACIONES QUE COMPRENDE EL CERCADO PUEBLO DE PACHACAMAC	545989	667707	OBRAS PROVISIONALES REFERENTES A ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS POR INTERRUPCION DEL SERVICIO DURANTE LA PERFORACION DEL POZO	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.14	0.17	103179	199920	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145919	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	30/12/2015	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO NUEVAS HABILITACIONES - SARGENTO LORES	15628262	15628262	-	01/01/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	203908	NO SE CUENTA CON SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, ESTRUCTURAL, ARQUEOLOGÍA, TRANSITO, ENTRE OTROS	EL CONSORCIO SJL REMITIO AL EEDF EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	203908	NO SE CUENTA CON SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, ESTRUCTURAL, ARQUEOLOGÍA, TRANSITO, ENTRE OTROS	EL CONSORCIO SJL REMITIO AL EEDF EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	203908	NO SE CUENTA CON SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, ESTRUCTURAL, ARQUEOLOGÍA, TRANSITO, ENTRE OTROS	EL CONSORCIO SJL REMITIO AL EEDF EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	203908	NO SE CUENTA CON SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, ESTRUCTURAL, ARQUEOLOGÍA, TRANSITO, ENTRE OTROS	EL CONSORCIO SJL REMITIO AL EEDF EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/12/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREA, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN LOS GRUPOS FAMILIARES QUE CONFORMAN EL ESQUEMA LOS ANGELES	18923849	34538051	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES: LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVOIRIO PROYECTADO EQUIPAMIENTO O ELECTROMECÁNICO	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	17/05/2013	17/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL MVCS - PNSU		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EN EJECUCION A CARGO DE MVCS - PNSU		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PNSU- MVCS		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PNSU- MVCS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	69237227	100964958	VARIACION DE LOS METRADOS DE LOS COMPONENTES DE RESERVOIRIOS, TUBERIAS, EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	01/07/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	18/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	591395	596441			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MVCS, LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	591395	596441			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MVCS, LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	591395	596441			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MVCS, LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	591395	596441			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MVCS, LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

177553	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR		17/12/2015	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN EL ESQUEMA RINCONADA	1026861497	1026861497	01/07/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	26/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2356218	559960	-	-	EL CONSULTOR PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE SEDAPAL (EDP, ETIC Y EOMASBA), QUEDANDO PENDIENTE LO DE EGEBAR		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2356218	559960	-	-	EL CONSULTOR PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE SEDAPAL (EDP, ETIC Y EOMASBA), QUEDANDO PENDIENTE LO DE EGEBAR		
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2356218	559960	-	-	EL CONSULTOR PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE SEDAPAL (EDP, ETIC Y EOMASBA), QUEDANDO PENDIENTE LO DE EGEBAR		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2356218	559960	-	-	EL CONSULTOR PRESENTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE SEDAPAL (EDP, ETIC Y EOMASBA), QUEDANDO PENDIENTE LO DE EGEBAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

188511	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	18/04/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DEL A.H. HUAMPANI	8163108	15675272	A. INCREMENTO EN METRADOS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN RESERVORIO APOYADO RP-01, POZO PP-01, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN AGUA POTABLE, ASÍ COMO DEL COLECTOR DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. B. INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO. POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/09/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017
--------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	58	100	98	5716474.05	6229022.89	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	DENTRO DEL SENTIDO Y DEL ALCANCE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE INICIO LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL RLCE Y 27 DE LA LEY, ESTE ÚLTIMO HA CONSTITUIDO UNA DE LAS CAUSALES PARA ACTIVAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (EXONERACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN), ACORDE AL PROCEDIMIENTO GPOPR073: CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA SU REINICIO.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	77	100	99	2365273.74	2364955	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	DENTRO DEL SENTIDO Y DEL ALCANCE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE INICIO LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL RLCE Y 27 DE LA LEY, ESTE ÚLTIMO HA CONSTITUIDO UNA DE LAS CAUSALES PARA ACTIVAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (EXONERACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN), ACORDE AL PROCEDIMIENTO GPOPR073: CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA SU REINICIO.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	454	458	454	2646210.38	2762654.27	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	DENTRO DEL SENTIDO Y DEL ALCANCE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE INICIÓ LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL RLCE Y 27 DE LA LEY, ESTE ÚLTIMO HA CONSTITUIDO UNA DE LAS CAUSALES PARA ACTIVAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (EXONERACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN), ACORDE AL PROCEDIMIENTO GPOPR073: CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA SU REINICIO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	487	487	487	3104503.17	3084513.19	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	DENTRO DEL SENTIDO Y DEL ALCANCE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE INICIÓ LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL RLCE Y 27 DE LA LEY, ESTE ÚLTIMO HA CONSTITUIDO UNA DE LAS CAUSALES PARA ACTIVAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA (EXONERACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN), ACORDE AL PROCEDIMIENTO GPOPR073: CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS	OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA SU REINICIO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

190859	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 80: A.H. FORTIN CAYCHO Y A.H. MORADORES DEL PASAJE VENUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA		17/01/2012	MEJORAR EL SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS, PARASITARIAS)		670780	2463083	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: DESESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DETERMINAN DOSE LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO RESERVORIO	01/01/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/07/2014	06/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.35	1	1	2405249	2107475	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN UN TRAMO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN	SE GESTIONÓ DEDUCTIVO DE OBRA, NO AFECTANDO EL OBJETIVO DEL PROYECTO.	OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

197833	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/07/2013	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA	616398	1297282	LAS MODIFICACIONES CORRESPONDEN A CAMBIOS NO SUSTANCIALES, Y LA RAZÓN PRINCIPAL DEL INCREMENTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL: A. INCREMENTO DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, ASOCIADO AL NUEVO TRAZO DE LA TUBERÍA MATRIZ DE CONDUCCIÓN DE AGUA, UBICADA EN PARTE BAJA, EN ZONAS DE PAVIMENTO Y DE MAYOR LONGITUD QUE OFRECE MAYOR SEGURIDAD ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA ALTA POR INVASIONES.	14/01/2014	14/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	74.16	104090632	945666	1) OPOSICIÓN DE PARTE DE LOS POBLADORES QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 2) EL CONTRATISTA EN APLICACIÓN DEL ART. 153° DE LA LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO, HA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, HASTA QUE SE SOLUCIONE EL IMPASE PROVOCADO POR PARTE DE POBLADORES OPOSITORES.	SE HA REALIZADO REUNIONES CON LOS POBLADORES OPOSITORES, ASIMISMO, SE HA BUSCADO EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TENIENDO REUNIONES CON EL ALCALDE DE DICHO DISTRITO, SIN EMBARGO A LA FECHA AUN NO SE HA PODIDO REINICIAR CON LOS TRABAJOS POR LA OPOSICIÓN QUE PERSISTE POR PARTE DE LOS POBLADORES OPOSITORES.	SE PROCEDERÁ CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO Y POSTERIORMENTE CON LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO QUE DE SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO DE AGUA, QUE SE HA VISTO IMPOSIBILITADO POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263732	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253-254-255-258 Y 259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	27/12/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	74785192	89650808	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A VARIACIÓN EN VOLUMENES DE RESERVORIOS PROYECTADOS, REQUERIMIENTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO EXISTENTE.	01/10/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.78	0.95	0.83	26643522	23460797	PROBLEMAS CON OBRAS NO RECEPCIONADAS EJECUTADAS POR TERCEROS. FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	YA SE RECEPCIONARON LAS OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS. SE CONCLUYEN LAS GESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	OBRA EN EJECUCIÓN		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.73	0.95	0.87	19751553	17392115	PROBLEMAS CON OBRAS NO RECEPCIONADAS EJECUTADAS POR TERCEROS. FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	YA SE RECEPCIONARON LAS OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS. SE CONCLUYEN LAS GESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	OBRA EN EJECUCIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	3181	4756	3769	20281463	17858724	PROBLEMAS CON OBRAS NO RECEPCIONADAS EJECUTADAS POR TERCEROS. FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	YA SE RECEPCIONARON LAS OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS. SE CONCLUYEN LAS GESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	OBRA EN EJECUCIÓN		
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	3478	4756	4384	18911442	16652360	PROBLEMAS CON OBRAS NO RECEPCIONADAS EJECUTADAS POR TERCEROS. FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	YA SE RECEPCIONARON LAS OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS. SE CONCLUYEN LAS GESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS	OBRA EN EJECUCIÓN			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278343	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NANA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	01/09/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	6806858	6806858	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/10/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280185	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346-347-348-349-350 Y 351- COLLIQUE-DISTRITO DE COMAS	20/08/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	49778130	49778130	-	01/07/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	416216	120006	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	APOYO Y ASESORAMIENTO DEL EQUIPO SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRE A FIN DE SUBSANAR CORRECTAMENTE TODAS LAS OBSERVACIONES	-
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	416216	120006	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	APOYO Y ASESORAMIENTO DEL EQUIPO SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRE A FIN DE SUBSANAR CORRECTAMENTE TODAS LAS OBSERVACIONES	-
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	416216	120006	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	APOYO Y ASESORAMIENTO DEL EQUIPO SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRE A FIN DE SUBSANAR CORRECTAMENTE TODAS LAS OBSERVACIONES	-
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	416216	120006	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	APOYO Y ASESORAMIENTO DEL EQUIPO SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRE A FIN DE SUBSANAR CORRECTAMENTE TODAS LAS OBSERVACIONES	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	15/06/2015	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROENTERITIS EN LAS HABILITACIONES REZAGADAS DEL SECTOR 4 DEL VALLE AMAUTA	3264294	3264294	-	01/07/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	100589.69	74794.32	-	-	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	100589.69	74794.32	-	-	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292762	INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACION HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA	09/07/2014	BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACION HUERTO DE LA MOLINA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	137775	137775	-	01/01/2015	31/03/2015	INVERSIÓN	Sí	21/03/2017	20/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	100	100	100	267727	267727	NINGUNO	NINGUNO	OBRA RECEPCIONADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LOS A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI- CERCADO DE LIMA	1554516	2509385	01/10/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	17/12/2015	06/07/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

LAS VARIACIONES ENCONTRADAS EN LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SON CONSIDERADAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES REFERENTES AL INCREMENTO DE METRADOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES II Y VI A 679.74 ML; ASÍ COMO EL CASO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 401.02 M. POR OTRO LADO, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL A.H. RIVERA DE CAMPOY A 319.71 Y EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (INC. MICROMEDICIÓN) Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 186 UND Y 343 UND RESPECTIVAMENTE, SE HA REDUCIDO LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 58 UND Y LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 1,229.90M

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	85903	211943			OBRA EJECUTADA POR EL PNSU-MVCS EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	85903	211943			OBRA EJECUTADA POR EL PNSU-MVCS EN PROCESO DE RECEPCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312093	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	11/01/2016	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	37741072	37741072		01/03/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	Sí	11/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	36039029	22022901	INFORME DE AVANCE N°05 (INFORME FINAL ED Y ET COMPLETO): EL CONSULTOR DEBERÁ SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL ¿ INFORME N°05.	SE VIENE COORDINANDO CON EL CONSULTOR LA ABOSLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN GENERAL ASI COMO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL PARA EL CIERRE DEL INFORME N°05.	
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	36039029	22022901	INFORME DE AVANCE N°05 (INFORME FINAL ED Y ET COMPLETO): EL CONSULTOR DEBERÁ SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL ¿ INFORME N°05.	SE VIENE COORDINANDO CON EL CONSULTOR LA ABOSLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN GENERAL ASI COMO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL PARA EL CIERRE DEL INFORME N°05.	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	36039029	22022901	INFORME DE AVANCE N°05 (INFORME FINAL ED Y ET COMPLETO): EL CONSULTOR DEBERÁ SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL ¿ INFORME N°05.	SE VIENE COORDINANDO CON EL CONSULTOR LA ABOSLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN GENERAL ASI COMO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL PARA EL CIERRE DEL INFORME N°05.	
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	36039029	22022901	INFORME DE AVANCE N°05 (INFORME FINAL ED Y ET COMPLETO): EL CONSULTOR DEBERÁ SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL ¿ INFORME N°05.	SE VIENE COORDINANDO CON EL CONSULTOR LA ABOSLUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN GENERAL ASI COMO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL PARA EL CIERRE DEL INFORME N°05.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

325600	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 - CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	30/12/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	84725611	84725611	01/01/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	05/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	361538	96187	-	-	SE ESTÁ PROCEDIENDO A DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 5, INDICANDO QUE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL SFL SERÁN SUBSANADAS EN EL INFORME DE AVANCE N° 6	
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	361538	96187	-	-	SE ESTÁ PROCEDIENDO A DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 5, INDICANDO QUE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL SFL SERÁN SUBSANADAS EN EL INFORME DE AVANCE N° 6	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	361538	96187	-	-	SE ESTÁ PROCEDIENDO A DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 5, INDICANDO QUE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL SFL SERÁN SUBSANADAS EN EL INFORME DE AVANCE N° 6	
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	361538	96187	-	-	SE ESTÁ PROCEDIENDO A DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 5, INDICANDO QUE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL SFL SERÁN SUBSANADAS EN EL INFORME DE AVANCE N° 6	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

329308	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	30/11/2015	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	4715628	4715628	-	01/01/2016	30/09/2016	INVERSIÓN	Sí	03/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	45982	31119	-	-	MEDIANTE CARTA N° 006-2019 /CMBI, RECEPCIONADA EL 17.01.19, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL (INFORME N° 03) DEL PROYECTO		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	45982	31119	-	-	MEDIANTE CARTA N° 006-2019 /CMBI, RECEPCIONADA EL 17.01.19, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL (INFORME N° 03) DEL PROYECTO		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	45982	31119	-	-	MEDIANTE CARTA N° 006-2019 /CMBI, RECEPCIONADA EL 17.01.19, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL (INFORME N° 03) DEL PROYECTO		
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	45982	31119	-	-	MEDIANTE CARTA N° 006-2019 /CMBI, RECEPCIONADA EL 17.01.19, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL (INFORME N° 03) DEL PROYECTO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

346236	REHABILITACION DE LA TUBERIA MATRIZ DE DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	03/06/2016	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 100 AL 110	8582383	8582383	31,558,560.86	01/12/2016	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	31/05/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	185308	69404	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS 015-2019-GPO, DE FECHA 01.02.2019, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 098-2017-SEDAPAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348816	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACION DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO	30/01/2017	RIESGO DE COLAPSO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRODUCIRÁ POSIBLES ANIEGOS DE AGUAS RESIDUALES EN LOS A.H. SARITA COLONIA, ACAPULCO Y TIWINZA	2088826	2088826	14375598.44	01/04/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	10/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	178376	140632	-	-	EXMEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 025-2019-GPO DE FECHA 22.02.2019 SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 127-2017-SEDAPAL, EL CUAL FUE NOTIFICADA CON CARTA N° 251-2019-EEDEF DE FECHA 22.02.2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

371853	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE CONSTRUCCION DE CAMARA DE DESCARGA PARA EL REBOSE DE EMERGENCIA - DISTRITO CALLAO	20/12/2016	INEXISTENCIA DE RESPUESTA REACTIVA Y EFICIENTE ANTE EL RIESGO DE COLAPSO DEL COLECTOR QUE ATRAVIESA LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, POR CAUSA DE UN DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) Y OTRA RAZON OPERATIVA	498437	2163264	-	01/01/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0.05	0.64	180070	1337903	-	-	EN EJECUCIÓN DE OBRAS POR EL EQUIPO OBRAS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376858	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN PARTE DE LOS SECTORES ESTE Y OESTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ROSA DE VILLA DEL ESQUEMA LAS LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO	19/04/2017	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ROSA DE VILLA	3222709	3517315	-	01/07/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	21/02/2018	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	CON CARTA N° 1040-2018-EEDEF. DE FECHA 21.12.2018, SE REMITIO EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO AL PASLC DEL MVCS, QUE FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS N° 202-2018-GPO DE FECHA 19.12.2018
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	CON CARTA N° 1040-2018-EEDEF. DE FECHA 21.12.2018, SE REMITIO EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO AL PASLC DEL MVCS, QUE FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS N° 202-2018-GPO DE FECHA 19.12.2018
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	CON CARTA N° 1040-2018-EEDEF. DE FECHA 21.12.2018, SE REMITIO EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO AL PASLC DEL MVCS, QUE FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS N° 202-2018-GPO DE FECHA 19.12.2018
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	CON CARTA N° 1040-2018-EEDEF. DE FECHA 21.12.2018, SE REMITIO EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO AL PASLC DEL MVCS, QUE FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE PROYECTOS OBRAS N° 202-2018-GPO DE FECHA 19.12.2018

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: