

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08585154
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	VEGA CARREAZO RUDECINDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	30/12/2016
Fecha de presentación:	31/03/2017 03:13:54 p.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	PEREZ CACERES JENNY LUZ	DNI	09519460	24/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	( ) Si ( ) No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica ( ) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	( ) Si ( ) No ( ) No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	ACUERDO DIRECTORIO N 001-2013-10-FONAFE	Fecha de aprobación:	06/09/2013	Año inicio:	2013
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	( ) Si (X) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	ACUERDO DIRECTORIO N 003-2015-016-FONAFE	Fecha de aprobación:	16/12/2015	Comentarios:	SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	ASEGURAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA	0.2	GERENCIA DE FINANZAS - GERENCIA COMERCIAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	30.78	2012	27	27.50	27.98	0.16	A DICIEMBRE 2016 EXISTEN 64881 CONEXIONES CON CLIENTES QUE SE OPONEN A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES, EN CASOS DE PERSISTENCIA DONDE PERSISTE LA OPOSICIÓN, SE ESTÁ APLICANDO LA DOBLE ASIGNACIÓN DE CONSUMO.
	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	95.68	2012	96.10	96.10	96.02	0.14	A DICIEMBRE 2016 SE REGISTRAN 44000 CONEXIONES CON SERVICIO CERRADO POR FALTA DE PAGO	FACILIDADES DE PAGO A LOS CLIENTES, ASÍ COMO SUPERVISIONES PERIÓDICAS
	INCREMENTO DE LOS INGRESOS	Porcentaje	12.50	2012	4.70	8.40	7.01	0.14	SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN MAYOR NIVEL DE DESCUENTOS CONCEDIDOS -30.4 MILLONES DE SOLES, PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA FACTURACIÓN GRADUAL POR LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR PRIMERA VEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE VIENE REVISANDO LOS CASOS, PARA PROPONER CAMBIOS NORMATIVOS.
	MARGEN DE VENTAS	Porcentaje	9.40	2012	5.37	3.35	4.16	0.14		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	Porcentaje	2	2012	2.04	1.26	1.86	0.14		
	ROTACIÓN DE ACTIVOS	Porcentaje	11.90	2012	15.97	17.41	17.16	0.14	SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN MAYOR NIVEL DE DESCUENTOS CONCEDIDOS -30.4 MILLONES DE SOLES, PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA FACTURACIÓN GRADUAL POR LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR PRIMERA VEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE VIENE REVISANDO LOS CASOS, PARA PROPONER CAMBIOS NORMATIVOS
	ROTACIÓN DE TRABAJO	Porcentaje	49.20	2012	66.30	69.40	67.26	0.14		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

1	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			0.2	GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - GERENCIA DE SERVICIOS - GERENCIA COMERCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad	42916	2012	63691	18768	9490	0.5		LA EJECUCIÓN TOTAL DEL 2016 FUE DE 21439 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE
	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad	36959	2012	50780	13716	8739	0.5		LA EJECUCIÓN TOTAL DEL 2016 FUE DE 17975 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS			0.2		GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN - GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Tasa	3.13	2012	18.90	19.50	19.44	0.25			
	EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL 2012-2016	Porcentaje	100	2012	100	100	100	0.25			
	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	100	2012	100	100	47	0.25	NO SE LOGRÓ LA META DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS LINEAMIENTOS CORPORATIVOS PARA LAS EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN FONAFE, LO CUAL RETRASANDO EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DEL CBGC	SEDAPAL REALIZA EL SEGUIMIENTO ANTE FONAFE, EL CUAL TIENE PREVISTO SU APROBACIÓN EL PRIMER SEMESTRE 2017	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje	100	2012	100	100	95.50	0.25	PARA EL 2016 NO SE LOGRÓ EJECUTAR 5 ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL SCI DE SEDAPAL. RETRASOS EN SERVICIOS CLAVES POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS.	SE PREVEÉ PARA EL 2017 CUMPLIR CON META PROGRAMADA. SE LES HA ASIGNADO COMO META INDIVIDUAL A CADA GERENTE .		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS			0.2		GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CONTINUIDAD	Tasa	21.90	2012	21.89	21.88	21.72	0.33	RESTRICCIONES EN ABASTECIMIENTO POR FENÓMENO DEL NIÑO A INICIOS DEL AÑO	PUESTA EN OPERACIÓN DE POZOS A FIN DE SUPLIR ABASTECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PRESIONES A PARTIR DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.	
	MICROMEDICIÓN	Porcentaje	81.55	2012	93.20	93.10	92.24	0.34	HURTO Y VANDALISMO DE MEDIDORES. SE REGISTRARON 25239 INCIDENCIAS A DICIEMBRE 2016	SE VIENE REFORZANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD. SE REALIZA OPERATIVOS PARA DETENER ESTAS INCIDENCIAS	
	PRESIÓN	Unidad	23.70	2012	24	23.70	23.50	0.33	RESTRICCIONES EN ABASTECIMIENTO POR FENÓMENO DEL NIÑO A INICIOS DEL AÑO	PUESTA EN OPERACIÓN DE POZOS A FIN DE SUPLIR ABASTECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PRESIONES A PARTIR DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN			0.2		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Porcentaje	100	2012	199	100	100	0.5			
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PREVISTOS EN EL PETIC	Porcentaje	0	2012	100	100	100	0.5			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	4	1	5	45	10	35	1	1	0	857131306.70	560846652.60	945665.96	37	32050603.71	20	0
Asociación Pública Privada	1	0	0	5		0	1	0	0	1225870.39	0	1221882.51	0	0	1	0
Obras por impuesto																
Organismo internacional	1	0	1		1	1	0	0	0	368924098	30074924	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores																

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:



**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	2479	2464	191827751	286665962
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios				
Otros				

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
28691	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA	18/10/2011	OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES ADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUCUSANA	59177023	59177023		01/06/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	14/07/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	659743.31	577306.74			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	659743.31	577306.74			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	659743.31	577306.74				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	659743.31	577306.74				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

35799	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	08/01/2009	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO, ES LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS, EN LA POBLACIÓN DE CIENEGUILLA	57127049	67693311	VARIACIONES EN LOS METRADOS, SE PERFORARÁN 05 POZOS Y SE REHABILITARAN 04, SE HAN PROYECTADO 06 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADAS AL SISTEMA SCADA	01/01/2009	31/12/2009	INVERSIÓN	Sí	31/12/2009	28/06/2010
-------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	CONVOCATORIA DE OBRA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	CONVOCATORIA DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN, ESTÁ A CARGO DE LA OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	CONVOCATORIA DE OBRA

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	104909287	104163055	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	EL EQUIPO DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y SERVIDUMBRES DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACION, ESTA A CARGO DE LA OBTENCION DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA¿	CONVOCATORIA DE OBRA
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	-----------	-----------	--	--	----------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	23/02/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	19301696	19301696	-	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	26/01/2012	

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	240977.24	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	240977.24	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	240977.24	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	240977.24	237192	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONSULTOR. DEMORA POR PARTE DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO A FIN DE AGILIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, REVISÁNDOSE CONJUNTAMENTE CON LOS ESPECIALISTAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
50364	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS - DISTRITO PUENTE PIEDRA	31/03/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	39177001	39177001	-	01/01/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	28/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	388967.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL CRUCE DEL COLECTOR PROYECTADO BAJO LA AVENIDA PANAMERICANA, ESTO PORQUE LA CONCESIONARIA RUTAS DE LIMA OBSERVO LA ALTERNATIVA PROPUESTA PARA EL CRUCE EN LA ETAPA DE PERFIL.	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GPO N° 167-2016-GPO, SE HA APROBADO EL ADICIONAL N° 02 DEL ESTUDIO, POR UN MONTO DE 148.295.33 SOLES, LO QUE PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CRUCE EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONCESIONARIO RUTAS DE LIMA.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	388967.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL CRUCE DEL COLECTOR PROYECTADO BAJO LA AVENIDA PANAMERICANA, ESTO PORQUE LA CONCESIONARIA RUTAS DE LIMA OBSERVO LA ALTERNATIVA PROPUESTA PARA EL CRUCE EN LA ETAPA DE PERFIL.	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GPO N° 167-2016-GPO, SE HA APROBADO EL ADICIONAL N° 02 DEL ESTUDIO, POR UN MONTO DE 148.295.33 SOLES, LO QUE PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CRUCE EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONCESIONARIO RUTAS DE LIMA.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	388967.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL CRUCE DEL COLECTOR PROYECTADO BAJO LA AVENIDA PANAMERICANA, ESTO PORQUE LA CONCESIONARIA RUTAS DE LIMA OBSERVO LA ALTERNATIVA PROPUESTA PARA EL CRUCE EN LA ETAPA DE PERFIL.	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GPO N° 167-2016-GPO, SE HA APROBADO EL ADICIONAL N° 02 DEL ESTUDIO, POR UN MONTO DE 148.295.33 SOLES, LO QUE PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CRUCE EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONCESIONARIO RUTAS DE LIMA.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	388967.24	261708	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL CRUCE DEL COLECTOR PROYECTADO BAJO LA AVENIDA PANAMERICANA, ESTO PORQUE LA CONCESIONARIA RUTAS DE LIMA OBSERVO LA ALTERNATIVA PROPUESTA PARA EL CRUCE EN LA ETAPA DE PERFIL.	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GPO N° 167-2016-GPO, SE HA APROBADO EL ADICIONAL N° 02 DEL ESTUDIO, POR UN MONTO DE 148.295.33 SOLES, LO QUE PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CRUCE EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONCESIONARIO RUTAS DE LIMA.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
--	-----------------------------------	--------	---	---	---	-----------	--------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57918	CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR SAN JUANITO-LIMA	28/03/2008	LOGRAR EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SAN JUANITO	3074105	3074105		01/02/2009	01/12/2009	INVERSIÓN	NO	13/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	486950.60	486950.60	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO EL 20.04.2015 AL CONSULTOR POR HABER CUMPLIDO EL MÁXIMO DE PENALIDADES, HABIENDOSE INICIADO UN NUEVO ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.  ASIMISMO, SE PRECISA QUE LOS DESEMBOLSOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.	SE DIO INICIO A UN NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA PARA COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO. ACTUALMENTE, EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL HABIENDOSE INICIADO EL 13/07/2016.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
90044	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE UN SURTIDOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ASOCIACION DE PORCICULTORES DEL PARQUE PORCINO	03/11/2008	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	133903	223039	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y NUEVAS PARTIDAS ADICIONALES QUE NO SE CONSIDERARON EN EL PRESUPUESTO VIABLE	30/03/2010	30/12/2010	INVERSIÓN	NO	30/03/2010	30/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	1	1	206679.36	206679.36			LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADADA. LOS COSTOS INCURRIDOS COMPRENDEN LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 01 SURTIDOR.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95668	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	29/12/2011	ADECUADO CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CHORILLOS, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y SANTIAGO DE SURCO Y MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS ZONAS DE AMPLIACION	326338061	326338061		01/07/2014	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2010061.56	2008240.53	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIÉNDOSE RETRASADO SU APROBACIÓN TODA VEZ QUE SE VIENEN SUBSANANDO OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES RESPECTIVAS CON LOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE SEDAPAL Y COMUNICACIONES INTERNAS CON EL CONSULTOR	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2010061.56	2008240.53	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIÉNDOSE RETRASADO SU APROBACIÓN TODA VEZ QUE SE VIENEN SUBSANANDO OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES RESPECTIVAS CON LOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE SEDAPAL Y COMUNICACIONES INTERNAS CON EL CONSULTOR	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	2010061.56	2008240.53	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIÉNDOSE RETRASADO SU APROBACIÓN TODA VEZ QUE SE VIENEN SUBSANANDO OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES RESPECTIVAS CON LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE SEDAPAL Y COMUNICACIONES INTERNAS CON EL CONSULTOR	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	2010061.56	2008240.53	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIÉNDOSE RETRASADO SU APROBACIÓN TODA VEZ QUE SE VIENEN SUBSANANDO OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES RESPECTIVAS CON LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE SEDAPAL Y COMUNICACIONES INTERNAS CON EL CONSULTOR	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA	07/02/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	423456632	478848428	CAMBIO DE TRAZO DE LA INTERCONEXION RAMAL NORTE	01/01/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.50	0.60	0.98	104878443.80	181478872.13	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.28	0.32	0.29	38210334.09	34393795.87	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	24612	26343	26609	165468637.63	158658570	'DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	17166	26823	27370	79273576.49	83071101	DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA 3ERA ETAPA EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106843	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	15/02/2016	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN EL ESQUEMA PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	43292769	43292769	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/09/2016	





119602	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	03/08/2010	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 ATE - LIMA	14371913	18894216	EL PROYECTO PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO AL ESTUDIO VIABLE. DICHAS MODIFICACIONES YA FUERON CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ASIMISMO, INDICAR QUE DICHAS VARIACIONES FUERON DEL +31.47% COMPARADO CON EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN CON EL QUE SE DECLARÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	01/05/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	22/07/2011	17/11/2011
--------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	39.98	16.65	4904438.35	482883.64	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.83	14.31	24071.68	415018.91	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	3.79	20.04	157273.42	581200.49	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

122182	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE	30/12/2009	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA	67383788	91091368	MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS, TOPOGRAFÍA ASÍ COMO EL DISEÑO A DETALLE DEL NUEVO CÁLCULO HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE HA DEFINIDO EL TRAZO REAL DE LAS REDES PROYECTADAS PARA AMBOS SISTEMAS Y AL REALIZARSE CON MAYOR PRECISIÓN Y PROXIMIDAD LA UBICACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES POR DISPONIBILIDAD DE ÁREA.	01/04/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2010	27/01/2014
--------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.45	0.45	265832.11	1043779.40	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

131184	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA ETAPA DISTRITO LA MOLINA - LIMA	07/03/2011	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MATRICES, COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13810605	20318852	<p>A. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE METRADOS E INCLUSIÓN DE PARTIDAS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN LÍNEA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN (DISMINUCIÓN EN ESTE CASO), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DISMINUCIÓN) EN AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE COLECTORES PRINCIPALES, REDES SECUNDARIAS (DISMINUCIÓN), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DISMINUCIÓN).</p> <p>B. INCREMENTO EN PRECIOS, ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO, POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.</p>	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	SÍ	16/08/2013	30/01/2014
--------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	25775655	23179212	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LOS RESERVORIOS RAP-01, RRE-01 Y EL PASO DE SERVIDUMBRE PARA EL ACCESO AL RAP-01	LA ARENERA LA MOLINA, PROPIETARIA DE LOS TERRENOS, HA APROBADO LA DONACIÓN Y CESIÓN DE LOS TERRENOS EN CONTROVERSI	CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	25775655	23179212	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LOS RESERVORIOS RAP-01, RRE-01 Y EL PASO DE SERVIDUMBRE PARA EL ACCESO AL RAP-01	LA ARENERA LA MOLINA, PROPIETARIA DE LOS TERRENOS, HA APROBADO LA DONACIÓN Y CESIÓN DE LOS TERRENOS EN CONTROVERSI	CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	25775655	23179212	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LOS RESERVORIOS RAP-01, RRE-01 Y EL PASO DE SERVIDUMBRE PARA EL ACCESO AL RAP-01	LA ARENERA LA MOLINA, PROPIETARIA DE LOS TERRENOS, HA APROBADO LA DONACIÓN Y CESIÓN DE LOS TERRENOS EN CONTROVERSI	CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	25775655	23179212	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LOS RESERVORIOS RAP-01, RRE-01 Y EL PASO DE SERVIDUMBRE PARA EL ACCESO AL RAP-01	LA ARENERA LA MOLINA, PROPIETARIA DE LOS TERRENOS, HA APROBADO LA DONACIÓN Y CESIÓN DE LOS TERRENOS EN CONTROVERSI	CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135204	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	23/06/2011	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO LURIGANCHO	78409907	78409907	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	Sí	17/03/2014	



135334	ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	27/10/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DE PARASITOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	456103828	546089947	MONTO RESULTANTE CON CONTRATO DE OBRA	06/08/2013	17/08/2018	INVERSIÓN	NO	18/08/2016	
--------	---	------------	--	-----------	-----------	---------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPLEMENTARIO S.- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Unidad	0	29	4	49886238	40829145	1. SANEAMIENTO DE LOTES - HABILITACIONES ASENTADAS EN PROPIEDAD PRIVADA., EN PROPIEDADES DEL ESTADO, EN PARQUE RECREACIONAL METROPOLITANO , TERRENOS SIN CAMBIO DE USO, EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS, EN VÍA PÚBLICA METROPOLITANA, EN ZONAS DE RIESGO - BOTADEROS, ROCA DELEZNABLE, ZONAS DEPREDADAS POR ARENERAS Y LADRILLERAS .	SE VIENEN EFECTUANDO ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MEDIANTE TRATO DIRECTO, EXPROPIACIÓN - D. LEG. 1192	LA ADQUISICIÓN DE TRES PREDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA PTAR LA ATARJEA, SE ESPERA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORICE LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
	COSTOS CONCURRENTES - COSTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA Y EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Porcentaje	0	0	0	5345492	3353590			
	COSTOS DIRECTOS - OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PTAR	Porcentaje	0	0	0	35493911	35488410	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA 04 ESTRUCTURAS - PP-01, PP-02, PP-03 Y CDP-02.	SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRÁMITES PARA CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.	



ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - PTAR LA ATARJEJA	Porcentaje	0	0	0	24320115	16211858	EL 30.03.2015 EL CONSORCIO EUROESTUDIOS HYTSA HA PRESENTADO UNA CONTROVERSIA EN LA PUCP SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR SEDAPAL Y QUE SE RECONOZCA MAYORES COSTOS INCURRIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.	LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN DE SEDAPAL TIENE A SU CARGO LOS RECLAMOS DEL CONSULTOR
---	------------	---	---	---	----------	----------	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135337	ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	22/06/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA REDUCCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS DEL ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI	228195146	228195146	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN.	01/01/2012	30/06/2014	INVERSIÓN	Sí	28/11/2014	



136643	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RICARDO PALMA, DISTRITO CERCADO DE LIMA	24/09/2010	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACION DEL A.H. RICARDO PALMA	1641953	2194098	INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACION DE COSTOS POR EL INDICE INFLACIONARIO, POR ACTUALIZACION DE PRECIOS.	01/01/2011	31/12/2011	INVERSIÓN	SÍ	14/08/2015	12/12/2015
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	100	100	100	117307458	991457	-	-	OBRA LIQUIDADADA		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	100	100	100	117307458	1163885	-	-	OBRA LIQUIDADADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137072	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	14/11/2012	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACION DE LA URB. LOS JAZMINES	7199114	3941763	NO SE PROYECTÓ LA REHABILITACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, DEBIDO A QUE YA FUERON REHABILITADAS POR EL EQUIPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES SAN JUAN DE LURIGANCHO	01/10/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	SÍ	06/01/2016	22/07/2016
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	100	100	100	3864223.88	3552851.79	-	-	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

137112	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO CERCADO DE LIMA	19/06/2013	LOGRAR UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACION DEL A.H. CONDE DE LA VEGA	6381681	7634159	REHABILITACION DE 5,895.10 M DE TUBERIA DE P.V.C. AGUA POTABLE DN 80, 100, 150 Y 200. REPOSICION DE 35 VALVULAS COMPUERTAS DE H.D. REPOSICION DE 9 GRIFOS CONTRA INCENDIO. REHABILITACION DE 833 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE UNA VALVULA DE AIRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERO INOXIDABLE DN 50 MM. INSTALACION DE UN MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERIA DN 150MM. REHABILITACION DE 5,674.34 M TUBERIA PVC DN 200, 250 Y 300. REHABILITACION DE 11 BUZONETES Y 120 BUZONES. REHABILITACION DE 744 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	01/10/2013	30/09/2014	INVERSION	SÍ	02/04/2014	30/06/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0	LA SUPERVISIÓN HA PRESENTADO INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 42 DÍAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	OBRA EN EJECUCIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	25.26	15.18	1376414.28	343496.95	LA SUPERVISIÓN HA PRESENTADO INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 42 DÍAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	OBRA EN EJECUCIÓN		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

137854	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, A.P DE SAN BENITO GRANDE, A.F LOS HIGALES DE CAMPOY, A.F 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACION - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	16/07/2010	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL A.H. ALTA PALOMA, A.P. SAN BENITO GRANDE, A.F. LOS HIGALES, A.F. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	5298037	8423831	01/01/2011	31/07/2011	INVERSIÓN	SÍ	06/06/2014	LA PRESENTE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SE EFECTÚA DEBIDO A MEJORAS EFECTUADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (INCORPORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CUMPLIR EXIGENCIAS DEL ISO 18001 Y 14001), REDIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (INCREMENTO DE POTENCIA DE BOMBA DE AGUA DE 20 A 25 HP, AUMENTO DE CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 60 A 65 M <sup>3</sup> ), ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (PRECIOS DEL PERFIL ¿ 2009, ACTUALIZADOS A 2016), MEJORAS EN EL SISTEMA (IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ SCADA- PARA RESERVORIO Y CISTERNA, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN), CONSEGUIR DISPOSICIÓN DEL TERRENO (COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO), PRESENCIA DE INTERFERENCIAS (SE
--------	---	------------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	---

COMPONENTES	HARÁ EXCAVACIÓN SIN ZANJA PARA CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ), ENTRE OTROS									
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	877746	7570172	CESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE 180M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA PROYECTADA CP-01	CONVENIO QUE CEDE EN ADMINISTRACIÓN EL ÁREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA FUE ENVIADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MML PARA QUE ESTA CURSE COMUNICACIÓN FAVORABLE A SEDAPAL	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (REMISIÓN DEL FORMATO SNIP 15 - INFORME DE CONSISTENCIA, AL MEF)
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	877746	7570172	CESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE 180M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA PROYECTADA CP-01	CONVENIO QUE CEDE EN ADMINISTRACIÓN EL ÁREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA FUE ENVIADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MML PARA QUE ESTA CURSE COMUNICACIÓN FAVORABLE A SEDAPAL	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (REMISIÓN DEL FORMATO SNIP 15 - INFORME DE CONSISTENCIA, AL MEF)
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	877746	7570172	CESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE 180M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA PROYECTADA CP-01	CONVENIO QUE CEDE EN ADMINISTRACIÓN EL ÁREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA FUE ENVIADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MML PARA QUE ESTA CURSE COMUNICACIÓN FAVORABLE A SEDAPAL	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (REMISIÓN DEL FORMATO SNIP 15 - INFORME DE CONSISTENCIA, AL MEF)
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	877746	7570172	CESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE 180M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA PROYECTADA CP-01	CONVENIO QUE CEDE EN ADMINISTRACIÓN EL ÁREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA FUE ENVIADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MML PARA QUE ESTA CURSE COMUNICACIÓN FAVORABLE A SEDAPAL	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (REMISIÓN DEL FORMATO SNIP 15 - INFORME DE CONSISTENCIA, AL MEF)	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	67420474	102703563	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES TALES COMO LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO EN EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ADEMÁS, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS, DEBIDO A QUE PARTE DE LAS HABILITACIONES NO CONTABAN CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN ALGUNOS COMPONENTES	01/07/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	Sí	05/07/2013	15/02/2014



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	52993328	47048282	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	SEDAPAL REMITIÓ EL INFORME DEL FORMATO SNIP 15 A LA OPI FONAFE PARA SU REGISTRO	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (PENDIENTE LA APROBACIÓN POR OPI-FONAFE)
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	52993328	47048282	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	SEDAPAL REMITIÓ EL INFORME DEL FORMATO SNIP 15 A LA OPI FONAFE PARA SU REGISTRO	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (PENDIENTE LA APROBACIÓN POR OPI-FONAFE)
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	52993328	47048282	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	SEDAPAL REMITIÓ EL INFORME DEL FORMATO SNIP 15 A LA OPI FONAFE PARA SU REGISTRO	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (PENDIENTE LA APROBACIÓN POR OPI-FONAFE)
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	52993328	47048282	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	SEDAPAL REMITIÓ EL INFORME DEL FORMATO SNIP 15 A LA OPI FONAFE PARA SU REGISTRO	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (PENDIENTE LA APROBACIÓN POR OPI-FONAFE)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141489	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DEL DISTRITO DE COMAS	24/09/2014	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS, PARASITARIAS)-	48422148	48422148	-	01/10/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	332289.48	212676.42	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL R-902	SE TRAMITO LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°01 POR MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL RESERVORIO R-902, POR LA SUMA TOTAL DE S/ 110 759,86 INCLUIDO I.G.V., LO QUE PERMITIRÁ LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	332289.48	212676.42	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL R-902	SE TRAMITO LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°01 POR MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL RESERVORIO R-902, POR LA SUMA TOTAL DE S/ 110 759,86 INCLUIDO I.G.V., LO QUE PERMITIRÁ LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	332289.48	212676.42	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL R-902	SE TRAMITO LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°01 POR MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL RESERVORIO R-902, POR LA SUMA TOTAL DE S/ 110 759,86 INCLUIDO I.G.V., LO QUE PERMITIRÁ LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	332289.48	212676.42	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL R-902	SE TRAMITO LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°01 POR MODIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL RESERVORIO R-902, POR LA SUMA TOTAL DE S/ 110 759,86 INCLUIDO I.G.V., LO QUE PERMITIRÁ LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142171	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	18/10/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	104978340	170636111	CAMBIO NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS EN: RESERVORIOS DEBIDO A LA VARIACIÓN DE VOLUMENES, EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; INCREMENTO DE PARTIDAS ASOCIADAS A IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	01/07/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.62	0.51	24398676.68	20219974	SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACIÓN ACTIVIDADES O PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE SON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA, QUE PERMITIRÁN CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	372	308	47159613.61	39082700	SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACIÓN ACTIVIDADES O PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE SON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA, QUE PERMITIRÁN CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0.58	0.48	7399599.63	6132288	SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACIÓN ACTIVIDADES O PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE SON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA, QUE PERMITIRÁN CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	OBRA EN EJECUCIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	530	439	30808871.30	25532310	SITUACIÓN DE ATRASO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACIÓN ACTIVIDADES O PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE SON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS GESTIONES DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA, QUE PERMITIRÁN CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECT ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/12/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREA, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN LOS GRUPOS FAMILIARES QUE CONFORMAN EL ESQUEMA LOS ANGELES	18923849	34538051	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES: LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVOIRIO PROYECTADO  EQUIPAMIENTO O ELECTROMECAÁNICO	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	17/05/2013	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	24294932	18289558	OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	A LA FECHA, EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES PENDIENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	24294932	18289558	OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	A LA FECHA, EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES PENDIENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	24294932	18289558	OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	A LA FECHA, EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES PENDIENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	24294932	18289558	OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	A LA FECHA, EL CONSULTOR SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES PENDIENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

163302	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MOTERRICO - SECTORES 296 Y 297 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	30/11/2011	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	74709724	74709724		01/04/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	18/10/2016	
--------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	520987.70	521921.08			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	520987.70	521921.08			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	520987.70	521921.08				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	520987.70	521921.08				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167501	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	30/12/2014	DISMINUIR LOS CASOS DE LAS FRECUENTES Y ALTAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y ESTOMACALES EN EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN	134445466	134445466		01/03/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	20/05/2016	



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	390847.57	403803.38			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	390847.57	403803.38			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	390847.57	403803.38			EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	390847.57	403803.38					EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO. LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
--	-----------------------------------	--------	---	---	---	-----------	-----------	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	69237227	100964958	VARIACION DE LOS METRADOS DE LOS COMPONENTES DE RESERVORIOS, TUBERIAS, EQUIPAMIENTO O Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	01/07/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	18/02/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	606891.11	496301.22	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSULTOR, INCURRIENDO EN DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIO.	EL CONSULTOR HA CULMINADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPI FONAFE AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR SE APLICARÁN LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	606891.11	496301.22	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSULTOR, INCURRIENDO EN DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIO.	EL CONSULTOR HA CULMINADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPI FONAFE AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR SE APLICARÁN LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	606891.11	496301.22	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSULTOR, INCURRIENDO EN DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIO.	EL CONSULTOR HA CULMINADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPI FONAFE AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR SE APLICARÁN LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	606891.11	496301.22	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSULTOR, INCURRIENDO EN DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIO.	EL CONSULTOR HA CULMINADO EL EXPEDIENTE TECNICO, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPI FONAFE AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR SE APLICARÁN LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
--	-----------------------------------	--------	---	---	---	-----------	-----------	---	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
177553	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	17/12/2015	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN EL ESQUEMA RINCONADA	1026861497	1026861497		01/06/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	14/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1361278.39	1727628.27			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1361278.39	1727628.27			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1361278.39	1727628.27				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1361278.39	1727628.27				EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.  LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

188511	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	18/04/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DEL A.H. HUAMPANI	8163108	15675272	A. INCREMENTO EN METRADOS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN RESERVORIO APOYADO RP-01, POZO PP-01, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN AGUA POTABLE. ASÍ COMO DEL COLECTOR DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. B. INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO. POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/09/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	19/08/2013	03/06/2016
--------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	19157123	19157123	EL PROYECTO CONSIDERA 3 ESTRUCTURAS PROYECTADAS DE LAS CUALES EL POZO Y LA CÁMARA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y EL RESERVORIO PROYECTADO EN LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA	SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PERFORACIÓN DEL POZO PROYECTADO PP-01	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA DE OBRA
OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	19157123	19157123	EL PROYECTO CONSIDERA 3 ESTRUCTURAS PROYECTADAS DE LAS CUALES EL POZO Y LA CÁMARA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y EL RESERVORIO PROYECTADO EN LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA	SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PERFORACIÓN DEL POZO PROYECTADO PP-01	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA DE OBRA
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	19157123	19157123	EL PROYECTO CONSIDERA 3 ESTRUCTURAS PROYECTADAS DE LAS CUALES EL POZO Y LA CÁMARA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y EL RESERVORIO PROYECTADO EN LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA	SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PERFORACIÓN DEL POZO PROYECTADO PP-01	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA DE OBRA
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	19157123	19157123	EL PROYECTO CONSIDERA 3 ESTRUCTURAS PROYECTADAS DE LAS CUALES EL POZO Y LA CÁMARA DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y EL RESERVORIO PROYECTADO EN LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA	SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PERFORACIÓN DEL POZO PROYECTADO PP-01	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA DE OBRA



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
190859	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 80: A.H. FORTIN CAYCHO Y A.H. MORADORES DEL PASAJE VENUS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA	17/01/2012	MEJORAR EL SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	670780	2463083	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: DESESTIMACIÓN DE MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DETERMINAN DOSE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO	01/01/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0.47	0.35	1137431.50	889925.32	PARALIZACIÓN TEMPORAL POR DIFICULTADES CON LOS PERMISOS MUNICIPALES.	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SUPERÁNDOSE LAS DIFICULTADES CON EL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

197833	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/07/2013	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA	616398	1297282	LAS MODIFICACIONES CORRESPONDEN A CAMBIOS NO SUSTANCIALES, Y LA RAZÓN PRINCIPAL DEL INCREMENTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL: A. INCREMENTO DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, ASOCIADO AL NUEVO TRAZO DE LA TUBERÍA MATRIZ DE CONDUCCIÓN DE AGUA, UBICADA EN PARTE BAJA, EN ZONAS DE PAVIMENTO Y DE MAYOR LONGITUD QUE OFRECE MAYOR SEGURIDAD ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA ALTA POR INVASIONES.	14/01/2014	14/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	74.16	104090632	945666	1) OPOSICIÓN DE PARTE DE LOS POBLADORES QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 2) EL CONTRATISTA EN APLICACIÓN DEL ART. 153° DE LA LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO, HA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, HASTA QUE SE SOLUCIONE EL IMPASE PROVOCADO POR PARTE DE POBLADORES OPOSITORES.	SE HA REALIZADO REUNIONES CON LOS POBLADORES OPOSITORES, ASIMISMO, SE HA BUSCADO EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TENIENDO REUNIONES CON EL ALCALDE DE DICHO DISTRITO, SIN EMBARGO A LA FECHA AUN NO SE HA PODIDO REINICIAR CON LOS TRABAJOS POR LA OPOSICIÓN QUE PERSISTE POR PARTE DE LOS POBLADORES OPOSITORES.	OBRA PARALIZADA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263732	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253-254-255-258 Y 259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	27/12/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	74785192	89650808	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A VARIACIÓN EN VOLUMENES DE RESERVORIOS PROYECTADOS, REQUERIMIENTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO EXISTENTE.	01/10/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	964066.79	2547377			EL PROYECTO REFLEJA UNA SOBRE EJECUCIÓN, SI BIEN SE HA DADO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE, SE HA VALORIZADO EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	964066.79	834417					
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	964066.79	931640					
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	964066.79	1925216			EL PROYECTO REFLEJA UNA SOBRE EJECUCIÓN, SI BIEN SE HA DADO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE, SE HA VALORIZADO EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278343	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NANA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	01/09/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	6806858	6806858	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/10/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	SÍ	30/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	21664122	15915988	EL CONSULTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	A LA FECHA INFORME FINAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL EPFPI	EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280185	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346-347-348-349-350 Y 351- COLLIQUE-DISTRITO DE COMAS	20/08/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	49778130	49778130	-	01/07/2015	31/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	167668.27	159520.25			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	167668.27	159525.50			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	167668.27	159520.25			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	167668.27	159520.25			ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LOS A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	1554516	1554516	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACION EN EL MONTO DE INVERSIÓN	01/05/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	Sí	17/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	9352887	9352887	INCONGRUENCIAS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADO EN EL INFORME CON EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE HA OTORGADO LA CONFORMIDAD AL INFORME N° 3 ¿ INFORME FINAL	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	9352887	9352887	INCONGRUENCIAS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADO EN EL INFORME CON EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE HA OTORGADO LA CONFORMIDAD AL INFORME N° 3 ¿ INFORME FINAL	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305786	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	04/02/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	1031356	1031356	-	01/10/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	43792.75	14204.25	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA PARA LA OBTENCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	43792.75	14204.25	PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO	COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS GASTOS INCURRIDOS HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312093	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAÇ. PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	11/01/2016	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	37741072	37741072		01/03/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/08/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	310746.81	303511.93			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	310746.81	303511.93			<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>



	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	310746.81	303511.93		<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES</p>
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	310746.81	303511.93		<p>EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, SE PRECISA QUE EL COSTO PREVISTO Y EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDEN HASTA LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p> <p>LOS COSTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO HAN SIDO AFECTADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES.</p>

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**