

**PROYECTOS EN ETAPA DE OBRA**

N	ESQUEMA	DETALLE INFORMATIVO
1	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Independencia, Unificada y Ermitaño – distrito de Independencia.	Se ha puesto en servicio el sistema de abastecimiento de agua potable correspondiente a la zona de mejoramiento, se ha presentado baja presión en algunos sectores ubicados en zonas topográficamente desfavorables, a la fecha el Contratista y el Supervisor de Obra está evaluando el impacto del mismo, lo que conllevaría a un mayor plazo de término de obra.
2	"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito De Ate Vitarte"	Con fecha 17.09.2018, se firmó el Acta de compromisos para la instalación del punto eléctrico del PP-02, suscrito entre representantes de SEDAPAL y del Esquema Pariachi, el cual permite continuar con los trabajos correspondientes a la instalación del PMI que alimenta de energía eléctrica al pozo PP-02.
3	"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla"	Se ha procedido con la comunicación con la ejecutora coactiva de SEDAPAL para el desalojo del posesionario del terreno del pozo PP-11, y en el caso del pozo PP-01 se encuentra en proceso de liberación por parte del Grupo de Saneamiento que está a cargo de la gerencia de Asuntos Legales.
4	Obras generales para la instalación del Colector de Alivio para el Colector N° 06 – Distritos de Rimac y San Martín de Porres	Mediante carta N° 073-2018-RL-CIC de fecha 14.08.2018, el Consorcio Ingeniería Centro solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la modificación de la Autorización N° 2448-2018-MML-GDU-SAU-DORP, autorizando la ejecución de las obras correspondientes al Colector N° 06 en la Av. Próceres en el horario diurno y nocturno (24 horas), en virtud de la reunión sostenida en la Gerencia de Desarrollo Urbano el 13.08.2018.
6	"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Musa 4ta. y 5ta. Etapa - Distrito La Molina"	El contratista está realizando gestiones ante Luz de Sur para la instalación de la media tensión del reservorio existente.
7	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec del Distrito de Ventanilla.	El 13.09.2018 se ha convocado el Proceso de Selección para contratar al ejecutor de la obra (segunda convocatoria), mediante la Licitación Pública con Precalificación N° 0001-2018-SEDAPAL (segunda convocatoria). El primer proceso fue declarado desierto.
8	Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre – Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 253-254-255-258-259 – Distritos: Callao, Ventanilla y San Martín de Porres	Actualmente el Contratista viene realizando trabajos en los siguientes frentes: equipamiento hidráulico y eléctrico en los reservorios REP-01, RAP-02, RAP-03 y redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.