

**PROYECTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS**

N	ESQUEMA	DETALLE INFORMATIVO
1	"Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú – Distrito de Santa Rosa"	Mediante Carta N° 271-2018-GG con la fecha 23-02-2018, la Gerencia General remitió al PASLC el listado de proyectos para ser ejecutados por dicha Entidad, entre los cuales se encuentra el Proyecto "Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú – Distrito de Santa Rosa", que una vez culminada sea transferido a SEDAPAL para su operación y mantenimiento, contribuyendo así a reducir la brecha de infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado. La información del estado situacional del proyecto, los avances y/o cronograma de la elaboración del Expediente Técnico, corresponden al PASLC.
2	"Ampliación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones del Esquema Los Sureños – Distrito de Puente Piedra"	A la fecha se viene realizando las gestiones para iniciar con el proceso de convocatoria para el estudio definitivo y expediente técnico del proyecto.
3	"Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344, Distritos Comas e Independencia"	Convenio interinstitucional firmado entre SEDAPAL y el PASLC (MVCS) para la ejecución del expediente técnico y la obra. Remitido a SEDAPAL con OFICIO N° 044-2018-VIVIENDA-VMC-PASLC. A la fecha, no se tiene información de un cronograma de parte del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC, quien viene efectuando las gestiones para convocar la Consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.
4	Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para la A.V Santa Rosa II etapa, AV El Bosque, AV Las Casuarinas, AV Héroes de San Juan y C.V Ciudad de Dios	Mediante Informe Técnico N° 607-2018-EEDef/AAC con fecha 24-09-2018, se remite el Formato N° 01 a la Unidad Formuladora para la revisión y/o aprobación de la consistencia del expediente técnico y posterior registro en la fase de ejecución. Activo el Proyecto se procede a la elaboración del FORMATO N°01, para que el EEPre (Unidad Formuladora) registre el PI en el Banco de Inversiones.
5	"Ampliación de Fuentes de Agua para el abastecimiento de agua potable al sector 59 y sector 60 del Distrito de Santiago de Surco y el Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en el Sector 34 – Cercado de Lima"	Se deberá actualizar los términos de Referencia para la Reformulación y Actualización del Estudio Definitivo y Expediente Técnico y posterior convocatoria.
6	"Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los Sector 318 y 323 - 5to Territorio Villa El Salvador "	Actualmente se tienen aprobados los Informes de Avance N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 encontrándose en proceso de revisión del Informe N° 07 (Rev. 03), Informe N° 08 (Rev. 02). Se viene coordinando con los Equipos EOMASBA, EDP, EGEB-AR, ETIC, la revisión del Informe de Avance N°07 ver. 03, quedando pendiente la Respuesta del ETIC. Asimismo, se vienen realizando reuniones de coordinación con el ESPS, EOMASBA, EDP, EGEB-AR para la absolución de observaciones del Informe de Avance N°07.
7	"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquemas los Álamos de Monterrico sectores 296 y 297- en el distrito de Santiago de Surco"	A la fecha el Informe de Avance N° 05, 06, 07 se encuentran observados y penalizados, las observaciones referidas en el Informe N°05 son con relación a la especialidad de SFL, dado que queda por presentar al Consultor 10 estructuras más para su aprobación. Asimismo, el consultor deberá presentar los Informes N°06 y N°07 con la parte Técnica, mientras el SFL prosiga las acciones que correspondan.
8	"Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del A.H. Primero y Dos de Mayo - distrito Cercado de Lima"	LAMSAC ha puesto a disposición de SEDAPAL a un Consultor para la actualización y complementación de los estudios topográfico y de mecánica de suelos, quien ha realizado la entrega del estudio de topografía y se encuentra en revisión. Mediante Memorando N° 1453-2018-EEDef de fecha 23.AGO.2018 se remite al Equipo Licitaciones y Contratos el Informe de Aprobación del Expediente de Contratación N° 019-2018-GPO, solicitando se inicie con la convocatoria para el servicio de consultoría de obra para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A.H. Primero y Dos de Mayo – Distrito Cercado de Lima". Se encuentra en la etapa de evaluación y calificación de postores.
9	Obras Complementarias del proyecto Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el 7mo, 9no y 10mo Sector de Villa el Salvador"	Mediante Carta N° 108-2018-GPO, con fecha 10.09.2018 Gerencia de Proyectos y Obras solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la habilitación informática en el Banco de Inversiones para continuar el proyecto, lo cual a la fecha ha sido atendido.
10	"Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones - Sargento Lores Distrito de San Juan de Lurigancho	Mediante Carta N° 749-2018-EEDef de fecha 03.09.2018, se comunica al consorcio SJL las observaciones al Informe N° 02. A través de la Carta N° 070-2018-CSJL recibida el 13-09-2018 el Consultor CONSORCIO SJL presenta el Levantamiento de Observaciones del Informe N° 02. Mediante Carta N° 073-2018-CSJL recibida el 24.09.2018, el consultor presenta el informe N° 03.
11	"Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Conjunto Habitacional Marbella – distrito de Magdalena del Mar - Provincia de Lima Región Lima"	Mediante carta N° 824-2018-EEDef del 25.09.18, se notificó la designación del inspector de estudio. Mediante carta N° 830-2018-EEDef del 27.09.18, se comunica que la reunión de inicio será el 02.10.18, con ello el plazo contractual iniciaría el 03.10.17.
12	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva Rinconada - Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador" - Etapa 1	El día martes 25.09.2018 se ha realizado una reunión de trabajo a fin de ver el levantamiento de las observaciones y entrega del Informe final del estudio Definitivo y Expediente Técnico. Se ha remitido el Levantamiento de las observaciones del Informe de Consistencia y el Formato 1, al Equipo de Estudios Preliminares, para su evaluación y conformidad lo que permitirá aprobar el estudio de la "Línea de Conducción Onvi- Ford".
13	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Esquema Collique y Anexos - distrito de Comas	Se tiene la opinión favorable de los Informes 01 (29.09.2016), Informe 02 (14.11.2016), Informe 03 (23.01.2017), Informe 04 (21.06.2017) e Informe N° 5 (Carta N° 739-2018-EEDef, de fecha 27.08.2018). Mediante Carta N° 757-2018/CADUCEO CONSULTORES S.A./SEDAPAL, de fecha 17.09.2018, el Consultor CADUCEO CONSULTORES S.A. presenta el Informe Final (Informe N° 06), el cual está en revisión.
14	"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del sector 206 - Cerro La Mila – distrito San Martín de Porres"	Con Memorando N° 1705-2018-EEDef del 26.09.2018 se comunico al ESPS que se está procediendo a dar Conformidad al Informe de Avance N° 5, indicando que las observaciones referentes al SFL serán subsanadas en el Informe de Avance N° 6.
15	Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el AA.HH. Incahuasi - Pampas de Comas – Distrito de Comas	Con Memorando N° 1066-2018-EDP del 12.09.2018, el Equipo Distribución Primaria indica que el consultor ha levantado todas las observaciones.
16	"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 - Distrito de Ventanilla"	Con fecha 16.03.2018 se declaró viable el proyecto de inversión a Nivel de Factibilidad en el banco de Proyectos del Invierte.pe. A la fecha, se encuentra concluido los TDR, la estructura de costo e incluido en el PAC; asimismo con memorando N° 1717-2018-EEDef. de fecha 26.09.2018, se solicitó al Equipo de Licitaciones y Contratos la Elaboración del EDIM para su posterior convocatoria para el desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico; el cual se encuentra pendiente su aprobación del EDIM.
17	"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Vallecito Bajo - Sector 309 Distrito de Villa María del Triunfo – Provincia de Lima – Departamento de Lima"	Se viene elaborando los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.
18	Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: "Esquema Carapongo – Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho"	A la fecha, Mediante la LP-PRECAL-3-2018-PASLC-1, el PASLC convocó la presente obra, según coordinación con el PASLC del MVCS, se encuentra en proceso de convocatoria para la ejecución de la obra.
19	Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Quebrada de Manchay – 2da. Etapa Distrito de Pachacámac - Provincia de Lima - Departamento de Lima; Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima; Distrito de La Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima".	LOTE 1: Mediante el Memorando N°1741-2018-EEDef de fecha 28.09.2018 se solicita la elaboración y aprobación del estudio de indagación de mercado para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico del Lote-1. LOTE 2: Mediante Hoja de Coordinación N°208-2018-EEDef/AAC de fecha 25.09.2018 se solicita al equipo de Estudios Definitivos presupuesto estimado para la elaboración de los Términos de Referencia para el estudio definitivo y expediente técnico.
20	Servicio de consultoría para la actualización y reformulación del estudio definitivo y Expediente Técnico del proyecto: "Ampliación de Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable al Sector 98 – Chorrillos"	Mediante Memorando N° 1651-2018-EEDEF de fecha 19.09.2018 se solicita al EEPre se active el proyecto de nuestra cartera de inversiones dado que se encuentra en el Banco de Inversiones en estado de "desactivación temporal".

21	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado obras complementarias del Proyecto Santa Rosa y Ancón, Distrito Santa Rosa y Ancón".	Se viene elaborando los Términos de Referencia para convocar la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico.
22	"Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en parte de los sectores este y oeste del Programa de Vivienda Residencial Santa Rosa de Villa del esquema Las Lomas de Carabaylo, distrito de Carabaylo"	El Equipo de Intervención Social de la GPO: elaboró el estudio de Intervención Social del presente proyecto.
23	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Jerusalén y Anexos	Mediante Informe Técnico N° 600-2018-EEDef/ACA, de fecha 21.09.2018, se solicitó al Equipo Estudios Preliminares la actualización de la viabilidad del proyecto.
24	"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema San Pedro de Carabaylo – distrito de Carabaylo- reservorio RP-02, línea de impulsión, línea de aducción, troncales estratégicas y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del sector 374"	Mediante Carta N° 0760-2018-EEDef, de fecha 06.09.2018, se notifica al Consultor la conformidad del Informe de Avance N° 04, componente Social. Mediante Carta N° 44-2018-CA de fecha 10.09.2018, el Consultor Consorcio Aries presenta el levantamiento de observaciones del Informe N° 04 (componente técnico).
25	Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Animas y Anexos del Distrito de Puente Piedra"	Mediante Carta N° 771-2018-EEDef de fecha 10.09.2018, se remitió al Consorcio copia del Informe N° 250-2018-ESPS del 06.09.2018, con las observaciones al Informe de Saneamiento Físico Legal de a) Acceso Carroable al Reservorio proyectado RRP-01 y tuberías y b) Reservorio proyectado RAP-01 y tuberías. Mediante Carta N° 820-2018-EEDef del 25.09.2018, se solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Puente Piedra el Plano aprobado del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Puente Piedra. Mediante Oficio N° 21-2018-GDU-MDPP recibido el 01.10.2018, la Municipalidad de Puente Piedra remitió la información solicitada.
26	Obras remanentes y complementarias ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema Santa María de Huachipa distrito de Lurigancho-Chosica	El proyecto se encuentra en proceso de convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: "Obras Remanentes y Complementarias Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa Distrito de Lurigancho - Chosica", encontrándose en la etapa de absolución de consultas y observaciones, estimándose otorgar la Buena Pro a finales de octubre.
27	Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto "Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos de la Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla Distrito de Cieneguilla.	A la fecha, están aprobados los informes de avance 1, 2, 3, 4 y 5.
28	"Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los A.H. Cerro El Agustino Frente 1 – Distrito El Agustino".	En fecha 27.09.2018, se publicó el pliego de absolución de observaciones y consultas de la C.P. N° 042-2018-SEDAPAL. La etapa de presentación de propuestas está programada para el 16.10.2018. Asimismo, se tiene programado el otorgamiento de la Buena Pro para el 26.10.2018.
29	"Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los A.H. Cerro El Agustino Frente 2 – Distrito El Agustino".	En fecha 27.09.2018, se publicó el pliego de absolución de observaciones y consultas de la C.P. N° 043-2018-SEDAPAL. La etapa de presentación de propuestas está programada para el 17.10.2018. Asimismo, se tiene programado el otorgamiento de la Buena Pro para el 29.10.2018.
30	Elaboración del Expediente Técnico y Estudio Definitivo: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema José Gálvez Sector 315 Distrito de Villa María del Triunfo y Esquema Villa Aleandro Distrito de Lurín.	Mediante memorando N° 1677-2018-EEDef del 24.09.18, se solicitó la convocatoria del servicio de consultoría de obra.
31	Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – ETAPA 2"	Mediante Memorando N° 1534-2018-EEDef. Del 05.01.2018 se remite la ficha Técnica Ambiental de Rinconada Etapa- 2 al Equipo Gestión Ambiental y Servicio Ecosistémicos para su revisión y conformidad de acuerdo a lo dispuesto por el MVCS. El Consultor ha remitido el Informe N° 14 a la Supervisión del Estudio y estamos a la espera de la opinión de su evaluación y de encontrarlo conforme se procederá a solicitar a la entrega del Informe de Consistencia y el Formato 1.