

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
				ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
15. 220-0032 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA													
17. 210-0038 CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESAPURU - RIMAC	44,242	56668	0	163,198	0	0	0	0	2,000	2,000			1.23
18. 201-0039 CONST. DE PANTALLAS DE INFILTRACIÓN EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA HUACHIPA Y BOCATOMA DE LA ATARJEJA	0	sn	0	85,000	0	0	0	0	0	0			.00
19. 217-0040 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	0	116084	0	53,200	0	0	0	0	0	0			.00
20. 218-0042 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE	1,240,288	80074	236,616	409,737	0	0	0	0	0	0			.00
21. 218-0043 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	312,734	281820	0	121,740	0	0	0	0	0	0			.00
22. 218-0045 CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,233,791	368482	12,789	228,828	0	0	0	0	1,500	1,500			.66
23. 218-0046 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	0	sn	15,650	55,000	0	0	0	0	0	0			.00
24. 201-0047 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS	0	sn	0	65,000	0	0	0	0	0	0			.00
25. 210-0049 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE DESCARGA PARA EL REBOSE DE EMERGENCIA - DISTRITO CALLAO	0	371853	1,082,960	618,649	0	532,860	532,860	0	409,341	409,341	76.82		66.17
26. 210-0050 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - CALLAO	21,752	348816	119,181	11,912,361	0	0	0	0	64,786	64,786			.54
27. 220-0158 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - SECTOR 374	2,340	45691	427,668	314,680	0	0	0	0	0	0			.00
28. 201-0360 REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - CARMEN DE LA LEGUA	0	346236	147,039	814,883	0	0	0	0	9,688	9,688			1.19
29. 220-0082 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN	3,006	sn	28,136	465,736	0	0	0	0	0	0			.00
30. 215-0044 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARJEJA - EL AGUSTINO -LIMA	0	SN	0	25,000	0	0	0	0	5,167	5,167			20.67
32. 201-0111 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA	992	329308	105,489	337,279	0	0	0	0	105,489	105,489			31.28
33. 201-0112 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	6,041	137156	13,214	216,964	0	0	0	101,174	101,174	101,174			46.63

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
34. 201-0114 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	1,950	SN	14,789	360,656	0	0	0	162,946	162,946	162,946		45.18
35. 210-0115 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL AGUSTINO	36,274	56082	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
36. 201-0169 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	0	72773	0	826,718	0	0	0	0	0	0		.00
37. 201-0188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	0	SN	0	85,000	0	0	0	0	0	0		.00
38. 220-0192 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	29,191	122182	29,716,420	4,908,688	0	0	0	0	0	0		.00
39. 220-0195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	2,360	188511	2,676,967	615,734	0	0	0	0	0	0		.00
40. 220-0205 ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	17,962	135204	0	10,000	0	0	0	0	0	0		.00
41. 220-0215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	4,488	35799	27,163,252	34,254,514	1,700,986	4,776,190	4,776,190	0	5,207,239	5,207,239	109.02	15.20
42. 220-0218 INST. COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS- LURIGANCHO - CHOSICA	0	278343	0	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
43. 220-0224 INST.SIST.DE AP.Y ALC.AH.ALTA PALOMA, SAN BENITO GRANDE, AG.FAM.LOS HIGALES DE CAMPOY, AG.FAM.3 DE MAYO, A.H.VILLA LOS ANDES DE CAMPOY	2,142	137854	4,344,224	1,851,093	258,811	1,089,164	1,089,164	1,939	198,100	198,100	18.19	10.70
44. 220-0227 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DIST. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	144,730	34946	12,789	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
45. 220-0238 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	147821	0	101,388	4,500	4,500	4,500	4,500	9,000	9,000	200.00	8.88
46. 220-0243 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4	956	13694	0	31,693	0	0	0	0	0	0		.00
47. 215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEIA PTAR	4,915,511	73327	161,053	12,000	0	0	0	0	0	0		.00
48. 218-0245 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL	0	96409	15,091	10,000	0	0	0	0	0	0		.00
49. 220-0246 OBRAS REM. Y COMP. DE LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALC. ESQ.SANTA MARÍA DE HUACHIPA-LURIGANCHO CHOSICA-COLECTOR DE ALIVIO N°6	0	24866	7,648,917	10,088,537	0	0	0	85,379	98,879	98,879		.98

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/04/2019

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C18041604-

HORA CIERRE : 4:04:18 PM

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
167. 102-0074 IMP. DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1 1 E INTEGRACIÓN DE LAS PTAR AL BACKBONE PRINC. SEDAPAL	0		0	78,750	0	0	0	0	0	0		.00
168. 102-0085 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	0		0	41,107	0	0	0	0	0	0		.00
169. 102-0154 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE	0		149,135	79,000	79,000	79,000	79,000	80,791	80,791	80,791	102.27	102.27
170. 102-0172 SERVICIO DE UPGRADE DEL SISTEMA MÁXIMO DE SEDAPAL	0		0	278,636	0	0	0	0	0	0		.00
171. 102-0272 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	0		0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
172. 102-0052 ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DEL ACUIFERO DE LIMA	0		838,983	63,700	0	0	0	0	0	0		.00
173. 102-0191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	0		2,034,994	262,300	0	0	0	805	8,185	8,185		3.12
174. 102-0193 INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	0		78,687	214,200	16,000	32,000	32,000	0	26,996	26,996	84.36	12.60
175. 102-0092 CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ACTUALIZACION ESTUDIOS BÁSICOS Y ADECUACION A LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DERIVACION CAÑETE-LIMA	0		0	3,649,871	0	364,989	364,989	364,987	365,987	365,987	100.27	10.03
176. OTRAS INVERSIONES			2,444,289	0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0		0	0		0	0		
OTROS				0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			546,639,548	684,158,097	28,830,109	106,193,593	106,193,593	41,300,180	92,278,375	92,278,375	86.90	13.49