

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		525,254,606	684,158,097	144,959,846	132,471,685	684,158,097	53,864,329	0	546,639,548	79.90	79.90
PROYECTOS DE INVERSION		507,837,565	631,368,759	135,444,767	124,754,259	631,368,759	48,639,200	0	522,730,781	82.79	82.79
1. 220-001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEAC - DISTRITO DE VENTANILLA	106471	16,216,106	45,619,355	19,466,429	150,000	45,619,355	8,200	0	11,104,741	24.34	24.34
2. 220-002 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PRODUCTIVA LA ARBOLEDA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA -	346010	65,514	229,997	131,726	0	229,997	0	0	0	.00	.00
3. 220-003 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS	36074	0	435,083	435,083	0	435,083	86,460	0	86,460	19.87	19.87
4. 220-004 INST. RED.SEC. Y CON. DOM. A.P. Y ALC. EN PARTE DE LOS SECT. ESTE Y OESTE DEL PROG. VIV.RES. SANTA ROSA DE VILLA	376858	25,568	222,861	112,001	0	222,861	0	0	292,147	131.09	131.09
5. 220-007 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	37460	0	287,454	150,000	0	287,454	0	0	0	.00	.00
6. 220-011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	142171	71,084,366	25,908,847	7,329,885	9,006,344	25,908,847	1,058,277	0	14,620,865	56.43	56.43
7. 220-013 AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.p. Y ALC. PARA EL ESQ. SAN JUAN DE AMANCAES Y ANEXOS - DISTRITO DEL RÍMAC	172745	413,848	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
8. 220-015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO RP-1 DE 3 380 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	17522	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
9. 220-016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	50364	0	1,099,288	15,000	0	1,099,288	0	0	0	.00	.00
10. 220-017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	141489	285,519	1,039,554	150,000	0	1,039,554	0	0	0	.00	.00
11. 220-018 ESQ. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMP. Y MEJ. SIST. DE A.P. Y ALC. SECT. 253-254-255-258-259. DIST. CALLAO, VENT. Y SMP	263732	35,659,091	31,405,383	3,865,310	7,205,085	31,405,383	1,247,630	0	22,949,021	73.07	73.07
12. 217-019 AMP. Y MEJ. DEL COL. PUENTE PIEDRA Y TRAT. DE AGUAS SERV. DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	212584	0	1,731,960	873,267	0	1,731,960	0	0	12,789	.74	.74
13. 220-020 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	280185	662,971	1,410,901	15,000	0	1,410,901	0	0	406,799	28.83	28.83
14. 220-021 AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219 - 366 - 367 - 389 - 390 - 391 - 392 Y 393 ESQ.PIEDRAS GORDAS	SN	145,932	80,000	0	0	80,000	0	0	11,949	14.94	14.94
15. 220-022 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA	265450	1,236,824	1,875,236	793,015	0	1,875,236	0	0	1,908,093	101.75	101.75

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
16. 220-024 AMP. DE REDES SEC. Y CON. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALC. PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	SN	0	200,000	110,000	0	200,000	0	0	0	.00	.00
17. 220-028 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO DE SANTA ROSA	378555	571,179	0	0	0	0	0	0	0		
18. 220-030 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	325600	978,178	1,225,551	30,000	0	1,225,551	0	0	326,059	26.61	26.61
19. 220-034 INST. DE REDES COMP. DE AP Y ALC. PARA HAB. REMANENTES DEL PROY. MEJ. SAN. DE LAS AREAS MARG. DE LIMA. LOTE 7 Y 10	345844	60,128	0	0	0	0	0	0	0		
20. 220-036 AMP.Y MEJ.SIST. A.P. Y ALC. SECT. 359 Y 360 Y NUEVAS HABIL. ESQ.INT.CARABAYLLO - SECT. 352, 353, 355 al 358. CARABAYLLO Y SAN ANT.	sn	0	438,095		0	438,095	0	0	0	.00	.00
21. 210-038 CAMBIO Y REUBICACION DE COLECTOR ELESUPURU - RIMAC	56668	3,000	203,035	87,321	0	203,035	0	0	0	.00	.00
22. 217-040 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	116084	0	64,800	64,800	0	64,800	0	0	0	.00	.00
23. 218-042 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	80074	191,402	454,736	180,526	0	454,736	0	0	236,616	52.03	52.03
24. 218-043 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMÁS	SN	0	35,000	5,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00
25. 218-045 CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DIST. DE VENTANILLA - CALLAO	SN	30,025	189,520	189,520	0	189,520	0	0	12,789	6.75	6.75
26. 218-046 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	SN	0	35,000	5,000	0	35,000	15,650	0	15,650	44.71	44.71
27. 201-047 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS PARA RESERVORIOS	sn	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	.00	.00
28. 210-049 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - CONSTRUCCION CAMARA DE DESCARGA PARA EL REBOSE DE EMERGENCIA - DISTRITO CALLAO	371853	50,857	101,745	67,841	0	101,745	565,070	0	1,082,960	1064.39	1064.39
29. 210-050 OBRA COMP. DEL INTERCEPTOR NORTE - INST.DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DIST.CALLAO	348816	64,786	311,167	160,000	0	311,167	0	0	119,181	38.30	38.30
30. 220-158 AMP.Y MEJ. SIST.A.P. Y ALC. ESQ. SAN PEDRO DE CARABAYLLO, REDES Y CON. DOM. a.p.Y ALC. SECTOR 374	45691	1,500	312,938	156,469	0	312,938	0	0	427,668	136.66	136.66
31. 201-360 REH. DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJ. DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	346236	147,038	157,039	10,000	0	157,039	0	0	147,039	93.63	93.63
32. 210-044 AMP.SIST. ALMAC. DE AGUA CRUDA DE LOS EST.REG.DE LA PTAP LA ATARJEA.	sn	0	35,000	15,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00
33. 201-058 ESTUDIO INTEGRAL DE CANAL N° 3 DE MARCA III	sn	0	0	0	0	0	0	0	12,789		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
34. 201-060 PERF. Y EQ.30 POZOS para ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO CONJUNTIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PTAP HUACHIPA Y RAMAL NORTE	sn	0	16,000	16,000	0	16,000	0	0	0	.00	.00
35. 220-065 INST. DE ALC. PARA (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URB. HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	sn	0	237,938	180,000	0	237,938	0	0	0	.00	.00
36. 218-080 ADQUISICION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ATE-VITARTE	120167	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	.00	.00
37. 201-089 CONSTRUCCION DE LA PLANTA N°3 DE LA ATARJEJA	sn	0	55,000	10,000	10,000	55,000	0	0	0	.00	.00
38. 201-091 CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARJEJA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	sn	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
39. 201-111 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA	329308	0	155,870	79,435	0	155,870	0	0	105,489	67.68	67.68
40. 201-112 MEJ. Y REH. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	137156	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	13,214	26.43	26.43
41. 210-114 MEJ. Y REH. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA 40	sn	0	177,410	127,410	0	177,410	2,000	0	14,789	8.34	8.34
42. 210-115 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL	56082	0	33,508	33,508	0	33,508	0	0	0	.00	.00
43. 220-168 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	sn	0	310,796	310,796	0	310,796	0	0	0	.00	.00
44. 201-169 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	72773	0	374,450	374,450	0	374,450	0	0	0	.00	.00
45. 201-170 PERFORACIÓN DE 28 POZOS DE REEMPLAZO ADYACENTES A LOS EXISTENTES, EN EL ÁMBITO DEL C.S. ATE VITARTE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO	sn	0	0	0	0	0	12,789	0	12,789		
46. 201-177 CONST. PANT. DE INFILT. EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA HUACHIPA Y BOCATOMA DE LA ATARJEJA	sn	0	0	0	0	0	0	0	0		
47. 201-178 IMPLEMENTACIÓN DE DERIVACIÓN DE EFLUENTES DEL DREN NORTE (ESTANQUE REGULADOR N° 1) Y DESARENADORA	sn	0	0	0	0	0	0	0	12,789		
48. 201-180 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELO	sn	0	0	0	0	0	0	0	8,000		
49. 220-192 AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. ESQ. PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	122182	69,686,884	18,721,537	11,086,518	6,214,278	18,721,537	50,119	0	29,716,420	158.73	158.73
50. 220-195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	188511	9,067,294	2,005,733	128,256	1,250,901	2,005,733	0	0	2,676,967	133.47	133.47
51. 220-215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	35799	13,232,860	52,559,021	11,368,728	4,459,539	52,559,021	1,415,820	0	27,163,252	51.68	51.68

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
52. 220-218 INST. COMP. DE REDES SEC. Y CON. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALC. ESQ. NAÑA Y ANEXOS - DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	278343	64,974	81,188	81,188	0	81,188	0	0	0	.00	.00
53. 220-224 INST.SIST.A.P. Y ALC. AH. ALTA PALOMA, ASOC.pROP. SAN BENITO GRANDE, AGR.FAM. LOS HIG.CAMPOY, 3 DE MAYO, A.H. V. AND.CAMPOY Y AMP.-sji	137854	15,590	7,242,279	114,128	176,108	7,242,279	204,386	0	4,344,224	59.98	59.98
54. 220-227 AMP.DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA POTABLE AL DIST. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	34946	0	100,339	100,339	0	100,339	0	0	12,789	12.75	12.75
55. 220-230 INST. RED.SEC.Y CON. DOM.A.P. Y ALC. PARA LAS HAB.: AH. LA RIVERA DE CAMPOY Y AH. RAMÓN CÁRCAMO SEC. I, II, VI -	305737	42,179	0	0	0	0	0	0	0		
56. 220-231 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA	106843	976,789	920,436	40,000	0	920,436	0	0	0	.00	.00
57. 220-237 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	141274	229,325	0	0	0	0	0	0	0		
58. 220-238 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	147821	204,685	78,888	78,888	0	78,888	0	0	0	.00	.00
59. 215-244 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA PTAR	73327	483,160	217,540	217,540	0	217,540	0	0	161,053	74.03	74.03
60. 218-245 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL AGUSTINO	96409	0	22,170	22,170	0	22,170	0	0	15,091	68.07	68.07
61. 220-246 OBRAS REM. Y COMP. AMP. Y MEJ.SIST. DE A.P. Y ALC.ESQ.SANTA MARÍA DE HUACHIPA - LUR. CHOSICA - COL. DE ALIVIO N° 6	24866	37,737	18,193,260	4,454,345	0	18,193,260	2,500	0	7,648,917	42.04	42.04
62. 201-248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	SN	0	35,000	15,000	0	35,000	15,750	0	52,289	149.40	149.40
63. 220-249 AMP.Y MEJ. DE LOS SIST.DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL ESQ. LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DIST.DE SAN SANTA ANITA	141977	0	140,169	0	10,000	140,169	0	0	21,126	15.07	15.07
64. 220-251 AMP.Y MEJ. SIST.DE A.P. Y ALC. SECT. 400 AL 425 - DIST.: SJL Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DEL PEDREGAL	SN	0	2,531,082	739,811	33,000	2,531,082	0	0	2,085	.08	.08
65. 220-253 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y STA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA	131184	6,942,297	8,554,123	1,006,092	1,168,270	8,554,123	191,159	0	8,271,920	96.70	96.70
66. 201-255 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	167171	287,977	168,841	168,841	0	168,841	0	0	13,789	8.17	8.17
67. 220-257 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES	145919	222,086	369,234	143,078	0	369,234	173,198	0	691,256	187.21	187.21
68. 215-261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECATADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	158893	0	124,104	124,104	0	124,104	0	0	12,789	10.31	10.31

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ATARJEJA - DISTRITO DEL AGUSTINO											
69. 201-263 ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	18147	41,356	35,848	35,848	0	35,848	0	0	0	.00	.00
70. 218-264 CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEJA - EL AGUSTINO	120892	10,000	160,000	160,000	0	160,000	0	0	0	.00	.00
71. 218-265 PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARJEJA-EL AGUSTINO	SN	0	15,000	5,000	0	15,000	8,000	0	8,000	53.33	53.33
72. 201-266 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVIORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	SN	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	.00	.00
73. 218-311 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL LA ATARJEJA - EL AGUSTINO	SN	0	225,671	165,744	59,927	225,671	0	0	72,716	32.22	32.22
74. 201-339 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	SN	300,165	197,182	197,182	0	197,182	1,500	0	1,500	.76	.76
75. 220-054 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTOR 318 Y 323. 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	202517	905,667	768,548	334,637	0	768,548	0	0	160,749	20.92	20.92
76. 220-055 AMP.Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	177553	15,261,392	8,137,179	1,657,070	0	8,137,179	0	0	3,803,290	46.74	46.74
77. 218-057 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	34370	0	367,148	94,945	131,101	367,148	0	0	15,650	4.26	4.26
78. 201-067 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVIORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	sn	0	220,059	0	0	220,059	0	0	0	.00	.00
79. 218-068 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	34359	0	405,426	145,142	0	405,426	0	0	265,337	65.45	65.45
80. 210-071 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO - SURCO	57918	82,777	167,469	167,469	0	167,469	0	0	2,500	1.49	1.49
81. 220-072 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PUCUSANA - DISTRITO DE PUCUSANA	28691	158,390	764,807	532,325	0	764,807	0	0	202,734	26.51	26.51
82. 220-088 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPAR	sn	0	0	0	0	0	0	0	0		
83. 201-101 PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	sn	12,600	569,387	0	0	569,387	108,314	0	197,307	34.65	34.65
84. 220-106 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. PARA EL ESQ. VALLECITO BAJO-SECTOR 309-VMT	176765	10,000	273,575	228,575	45,000	273,575	0	0	61,956	22.65	22.65
85. 220-107 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC. PARA EL ESQ.LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 -	163302	942,714	917,625	227,250	0	917,625	0	0	0	.00	.00
86. 201-110 CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE	26572	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ESTACIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR												
87. 220-117 AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AP Y ALC. PARA EL ESQ. JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR 315 - VMT Y ESQ. VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURÍN	167501	439,186	534,894	292,447	0	534,894	2,000	0	14,789	2.76	2.76	
88. 201-119 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	34795	0	182,400	150,000	0	182,400	0	0	0	.00	.00	
89. 201-124 AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	41032	0	55,000	55,000	0	55,000	0	0	0	.00	.00	
90. 220-128 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAISO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA - VMT	SN	371,407	165,237	0	0	165,237	0	0	258,953	156.72	156.72	
91. 201-129 OBRAS COMP. DEL PROYECTO AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. PARA EL 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	32800	0	114,452	20,000	0	114,452	0	0	0	.00	.00	
92. 201-132 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS	sn	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
93. 218-133 CONSTRUCCIÓN DE HANGAR Y ZONA DE LAVADO PARA LOS HIDROJECTS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	sn	0	35,000	15,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00	
94. 218-134 CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	sn	0	35,000	15,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00	
95. 218-135 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	sn	0	35,000	15,000	0	35,000	0	0	0	.00	.00	
96. 201-143 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	sn	582,713	211,731	0	0	211,731	0	0	184,189	86.99	86.99	
97. 217-179 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL JOCKEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	sn	343,172	133,703	133,703	0	133,703	0	0	15,091	11.29	11.29	
98. 210-214 INSTALACIÓN DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN - DISTRITO DE CHORRILLOS	36766	3,040	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	.00	.00	
99. 201-216 CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	sn	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
100. 220-338 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	94719	539,656	1,375,850	878,611	497,239	1,375,850	20,000	0	35,447	2.58	2.58	
101. 203-035 COMPONENTE LAIF-CONSULTORÍA AGENTE DE LICITACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA PTAR - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	sn	5,778,606	1,192,930	0	1,192,930	1,192,930	0	0	1,164,050	97.58	97.58	
102. 201-122 CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	sn	249,964	424,000	0	0	424,000	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
103. 203-125 LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REH. DE RESERVORIOS, EST. DE BOMBEO, POZOS Y AUTOM. (LIMA NORTE II)	142737	2,729,100	54,465,239	10,254,312	7,656,498	54,465,239	6,862,983	0	60,096,311	110.34	110.34	
104. 203-127 UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P42	sn	116,528	360,000	30,000	90,000	360,000	11,000	0	43,504	12.08	12.08	
105. 203-130 CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE OBRAS - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALLES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	sn	0	300,000	100,000	0	300,000	0	0	0	.00	.00	
106. 203-136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	142737	0	5,000,000	2,760,360	0	5,000,000	0	0	0	.00	.00	
107. 203-137 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - CONTRATO KFW (LIMA NORTE II)	sn	22,906	360,000	30,000	90,000	360,000	8,500	0	96,136	26.70	26.70	
108. 203-141 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE LURIN	sn	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00	
109. 203-156 LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	142737	1,852,194	65,000,000	5,029,660	13,715,283	65,000,000	8,449,119	0	62,432,300	96.05	96.05	
110. 203-159 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	sn	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00	
111. 203-160 OBRA GALERIAS FILTRANTES - VALLE RIMAC	sn	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00	
112. 203-163 CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II)	sn	841,465	5,000,000	100,000	0	5,000,000	571,103	0	4,020,004	80.40	80.40	
113. 203-167 LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	142737	3,146,403	40,000,000	879,126	8,842,672	40,000,000	3,309,769	0	34,736,001	86.84	86.84	
114. 203-176 UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II)	sn	841,641	1,203,603	97,778	308,629	1,203,603	120,339	0	1,191,086	98.96	98.96	
115. 203-199 GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I)	72534	0	1,161,818	0	331,948	1,161,818	0	0	0	.00	.00	
116. 203-200 SIST. DE LA INTERV. SOCIAL Y COM. PARA LA FORMULACIÓN DE METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS EN PROYECTOS	sn	0	1,349,057	0	607,076	1,349,057	0	0	0	.00	.00	
117. 203-203 UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE I) 8025-PE	sn	63,027	386,687	0	122,229	386,687	167,248	0	401,609	103.86	103.86	
118. 203-219 ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN, REDISEÑO Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEDAPAL	sn	0	1,661,695	0	581,593	1,661,695	712,406	0	1,378,077	82.93	82.93	
119. 203-232 CONS. IMPLM. DE LA PLATAFORMA DE ENLACES POR MICROONDAS ALTA DISPONIBILIDAD 1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRAT.	sn	0	532,203	0	159,661	532,203	240,649	0	396,223	74.45	74.45	
120. 203-241 CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	135334	4,156,229	3,711,240	0	1,401,408	3,711,240	158,321	0	3,533,086	95.20	95.20	
121. 203-242 UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE	135334	1,368,216	2,400,000	200,000	600,000	2,400,000	105,534	0	1,160,169	48.34	48.34	
122. 203-250 OBRA:ESQ.CAJAM., NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMP. DE LOS SIST.DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	135334	160,780,442	86,263,495	0	44,172,962	86,263,495	5,126,430	0	105,939,790	122.81	122.81	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
122. 203-250 OBRA:ESQ.CAJAM., NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMP. DE LOS SIST.DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.												
123. 203-254 OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE. FINANCIAMIENTO KWF	135334	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00	
124. 203-258 CONSULTORIA ELABORAC.DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPED. TECNICO PTAR LA ATARJEA - KFW	155334	8,348,029	3,047,984	0	898,800	3,047,984	59,460	0	1,772,082	58.14	58.14	
125. 203-262 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA	155334	0	565,770	0	0	565,770	0	0	0	.00	.00	
126. 203-268 PLANTA DE HUACHIPA	sn	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	.00	.00	
127. 203-269 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	sn	13,652	300,000	300,000	0	300,000	1,692	0	7,090	2.36	2.36	
128. 203-270 OPT.DE LA INF. SIST. DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO: SECTOR.,REHAB., AMP., MEJ. Y ACT. CATASTRO LIMA NORTE III	sn	0	1,000,000	500,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00	
129. 203-342 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	sn	4,984,340	8,189,118	0	3,143,093	8,189,118	0	0	5,765,379	70.40	70.40	
130. 203-343 AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	sn	200,645	194,584	0	0	194,584	0	0	157,946	81.17	81.17	
131. 203-359 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	sn	0	141,030	84,618	0	141,030	0	0	0	.00	.00	
132. 210-090 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. SAN JOAQUIN - BELLAVISTA	sn	2,056,397	233,803	0	177,023	233,803	0	0	103,743	44.37	44.37	
133. 210-147 CAMBIO DE COLECTOR- URB.BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	sn	0	6,023,724	1,505,431	0	6,023,724	179,309	0	191,544	3.18	3.18	
134. 210-148 CAMBIO DE COLECTOR- URB.GERMAN ASTETE - LA PERLA	sn	0	2,497,740	1,247,870	0	2,497,740	325,071	0	2,613,739	104.64	104.64	
135. 210-149 CAMBIO DE COLECTOR- URB.ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA	sn	0	3,983,260	1,020,061	0	3,983,260	1,937,954	0	2,512,245	63.07	63.07	
136. 210-151 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	sn	149,434	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	.00	.00	
137. 210-152 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	sn	164,933	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
138. 210-153 CAMBIO DE COLECTOR EN PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	sn	259,396	0	0	0	0	0	0	9,741			
139. 210-161 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	sn	372,750	20,000	0	20,000	20,000	0	0	11,437	57.18	57.18	
140. 210-162 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. EL ÁGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	sn	336,717	20,000	0	20,000	20,000	0	0	10,387	51.93	51.93	
141. 210-204 CAMBIO Y MEJ. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALC. Y CON. DOM. EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	sn	259,396	412,708	204,236	0	412,708	0	0	0	.00	.00	
142. 210-025 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	sn	0	108,261	0	0	108,261	0	0	86,608	80.00	80.00	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
143. 210-076 CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE. LA MOLINA	sn	43,132	5,820,064	45,856	0	5,820,064	1,596,177	0	1,669,737	28.69	28.69
144. 210-079 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTORES 7 Y 9. LIMA	sn	233,288	0	0	0	0	0	0	0		
145. 210-087 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	sn	0	0	0	0	0	0	0	0		
146. 210-098 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA	sn	0	948,917	948,917	0	948,917	0	0	0	.00	.00
147. 210-157 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN CHACLACAYO Y LA MOLINA	SN	0	0	0	0	0	0	0	0		
148. 210-165 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO-URBS. LAS VIOLETAS Y SAN SILVESTRE	SN	0	0	0	0	0	0	0	0		
149. 210-166 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO-CONJUNTO HABITACIONAL PALOMINO LIMA	SN	26,006	0	0	0	0	0	0	0		
150. 210-185 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE BREÑA Y LIMA	SN	0	0	0	0	0	0	0	0		
151. 210-186 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (LA ENSENADA) - DISTRITO DE LA MOLINA	SN	225,192	109,731	0	109,731	109,731	0	0	118,036	107.57	107.57
152. 210-187 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ATE Y SAN LUIS URB. SALAMANCA- ATE Y URB. VILLA JARDÍN -SAN LUIS	SN	300,454	159,907	0	159,907	159,907	0	0	173,378	108.42	108.42
153. 210-190 CAMBIO REDES ALCANTARILLADO EL AGUSTINO I, II, III, IV, VI Y VII ZONA	SN	3,401,274	2,809,551	0	2,803,386	2,809,551	0	0	2,197,199	78.20	78.20
154. 210-194 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO. URB. MIRAMAR - SAN MIGUEL	SN	265,318	136,483	0	136,483	136,483	10,388	0	146,871	107.61	107.61
155. 210-211 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO URBS.DANIEL ALCIDES CARRIÓN, VILLA FLORES Y SEOANE RIOS	SN	0	0	0	0	0	0	0	0		
156. 210-220 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PJ 09 DE OCTUBRE EL AGUSTINO	SN	0	442,022	88,405	0	442,022	0	0	0	.00	.00
157. 210-048 REP. DE COL., BUZONES Y CON. DOM. EN EL DIST.DE BARRANCO 1RA. ETAPA	SN	87,287	1,205,332	0	0	1,205,332	224,706	0	1,368,086	113.50	113.50
158. 210-061 REP. DE COL., BUZONES Y CON.DOM. EN LA COOP. AMERICA - SJM - 2DA. ETAPA VMT	SN	85,567	4,408,954	0	0	4,408,954	1,965,379	0	4,991,431	113.21	113.21
159. 210-078 REP. DE COL. Y CON. DOM. - URB. MONTEERRICO NORTE SAN BORJA 1 Y 2DA Y PSJE SAN PATRICIO / SAN PEDRO A.H. STA. TERESA CHORRILLOS	sn	6,997	4,594,394	0	984,746	4,594,394	707,806	0	2,090,655	45.50	45.50
160. 210-094 REP. DE COL., BUZONES Y CON. DOM. DE ALC. P.J. JOSE GALVEZ P.J.TABLADA DE LURIN - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	SN	1,950,936	983,133	0	983,133	983,133	0	0	1,352,834	137.60	137.60
161. 210-362 REP.Red AP Y CON. DOM. AV. ANG.OESTE, AV. GEN.CÓRDOVA Y AV. P.HARRIS -MIR.Y AV. P.OSMA - BARRANCO, Y CALLE LOS MANZ. - SAN ISID.	sn	0	155,351	0	9,492	155,351	0	0	0	.00	.00
162. 210-363 REP. DE COL. Y CON. DOM. URB. MONTEERRICO SUR - SAN BORJA 3RA. ETAPA Y URB. LA CAMPINA - CHORRILLOS 1RA. ETAPA	sn	8,567,651	1,606,951	0	1,606,951	1,606,951	0	0	1,239,065	77.11	77.11

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
163. 201-267 REC.SERV.ECOSIST.REG.HID. EN LAG. RECARGA HÍDRICA EN LA MICROC. MASAYPATA-SURCO	sn	0	265,244	60,686	83,186	265,244	0	0	0	.00	.00
164. 201-273 REC. DE LOS SERV.ECOSIST. DE REG.HÍDRICA EN TORNO A LA LAG. CAS.DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS	sn	0	205,448	46,862	64,862	205,448	0	0	0	.00	.00
165. 201-274 FORT.DE CAP.COMUN.DE SURCO PARA LA RECUP. SERV. ECOSIST. Y MANEJO RIEGO QUEB.MATALA CUCHIMACHAY	sn	0	212,624	49,817	63,173	212,624	0	0	0	.00	.00
166. 201-275 FORT. CAP. A LOS COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUP. SERV.ECOSISTÉMICOS Y REG.HÍDRICA EN LA MICRO. DE POCROCOCCHA, DISTRITO DE	sn	0	138,754	32,277	41,923	138,754	0	0	0	.00	.00
167. 201-276 RECUP. DE LOS SERV.ECOSISTÉMICOS DE REG. HÍDRICA MICROUENCA DE HUITAMA, DIST.DE SAN PEDRO DE CASTA, PROV.DE HUAROCHIRÍ,	sn	0	372,796	83,674	121,774	372,796	0	0	0	.00	.00
168. 201-277 RECUP.SERV. ECOS. REG.HÍDRICA - REPR.LAGUNA DE LLAMACOCCHA PARA AFIANZ HÍDRICO - MAPANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS	sn	0	943,728	228,518	258,174	943,728	0	0	0	.00	.00
169. 201-278 FORT.CAP.RECUP.SERV.ECO. Y REG.HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE CARHUAYUMAC -SAN PEDRO DE CASTA	sn	0	495,283	121,377	131,152	495,283	0	0	0	.00	.00
170. 201-279 REC.SERV.ECO. DE REG.HÍDRICA - MANEJO DE PASTOS Y BOFEDALES EN LA MICRO CUENCA CURICOCHA	sn	0	885,949	214,296	243,061	885,949	0	0	0	.00	.00
171. 201-280 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN, EN EL DISTRITO DE HUAMANTANGA	sn	0	2,064,644	508,661	538,661	2,064,644	0	0	0	.00	.00
172. 201-281 REC.SERV.ECOSIST.REG.HÍDRICA - MANEJO DE PASTOS ALTOANDINOS Y BOFEDALES - QUEBRADA PUCULLO, DISTRITO DE SAN MATEO	SN	0	905,888	220,638	243,974	905,888	0	0	0	.00	.00
173. 201-282 REC.SERV.ECOSIST. REG. HÍDRICA - MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES ARARAC, COM.CAMP.SAN ANTONIO, DIST.DE SAN MATEO	SN	0	1,125,932	273,603	305,123	1,125,932	0	0	0	.00	.00
174. 201-283 REC.SERV.ECOSIST.DE REG. HÍDRICA EN LA MICROC.DE MILLOC, EN EL DIST.CAMPOMA	SN	13,729	542,308	127,477	159,877	542,308	0	0	13,728	2.53	2.53
175. 201-284 REC. SERV. ECOSIST.DE REG. HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS	SN	0	2,094,511	498,693	598,432	2,094,511	0	0	0	.00	.00
176. 201-999 OTROS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SN	20,262,616	19,990,021	10,000,000	0	19,990,021	8,781,963	0	72,715,310	363.76	363.76
194. 220-031 AMP.SIST.A.P. Y ALC. PARA LAS NUEVA HABILIT. EN EL ESQ.SANTA ROSA Y ANCÓN	sn	0	25,000	10,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00
195. 220-037 AMP. Y MEJ. SIST.A.P. Y ALCANT. SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 PUENTE PIEDRA	sn	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	.00	.00
196. 210-027 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLÓN - PTAR TABOADA	sn	0	417,167	0	0	417,167	417,168	0	419,668	100.60	100.60
197. 210-297 REBOSE RAMAL NORTE	sn	0	25,000	5,000	0	25,000	0	0	15,289	61.16	61.16

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
198. 220-305 AMP. DEL SIST. A.P. Y ALC. PARA LAS NUEVAS HAB. DEL ESQ. PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	sn	0	35,000	5,000	10,000	35,000	0	0	0	.00	.00
199. 210-285 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB.SAN RAFAEL	sn	1,051,791	465,461		465,461	465,461	0	0	390,090	83.81	83.81
200. 220-205 ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	sn	24,000	955,527	955,527	0	955,527	0	0	0	.00	.00
201. 201-084 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA	sn	104,873	30,000		10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
202. 201-252 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE	sn	0	84,927	10,000	0	84,927	0	0	9,400	11.07	11.07
203. 201-188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	sn	0	30,000		10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
204. 220-286 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 DISTRITO DE ATE VITARTE	sn	14,223,577	169,442		0	169,442	0	0	587,324	346.62	346.62
205. 201-287 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO CERCADO DE LIMA	sn	5,577,105	39,272	39,272	0	39,272	0	0	-433,811	-1104.63	-1104.63
206. 201-291 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	sn	0	25,000	5,000	0	25,000	8,000	0	8,000	32.00	32.00
207. 201-292 INSTALACIÓN DE COLECTOR ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	sn	0	25,000	5,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00
208. 201-293 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA CDTA CENTRO DE DIAGNOSTICOTELECOMUNICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN LA ATARJE (DATA CENTER)	sn	0	15,000	5,000	0	15,000	0	0	0	.00	.00
209. 201-294 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO PARA LA URB. VALDIVIESO	sn	0	15,000	5,000	0	15,000	0	0	0	.00	.00
210. 201-296 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN PARA EL DESVÍO DE LAS AGUASCONTAMINADAS PROVENIENTES DE LA QUEBRADA DEL RIO HUAYCOLORO	sn	0	15,000	5,000	0	15,000	0	0	0	.00	.00
211. 201-298 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DE LA CAMARA DE DESAGUECD-60	sn	0	11,000	1,000	0	11,000	0	0	0	.00	.00
212. 201-299 ESTUDIO PARA DETERMINAR OBRAS GENERALES, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA LOS SECTORES DE CIENEGUILLA	sn	0	15,000	5,000	0	15,000	0	0	0	.00	.00
213. 220-300 INSTALACION DE OBRAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL DISTRITO DE	sn	0	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	.00	.00
214. 220-301 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES 21, 22 Y 23 DEL DISTRITO DE ATE	sn	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	.00	.00
215. 210-302 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	sn	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
216. 201-304 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBERENA DEL CANAL PATAHUAY - SAPICHANCA ANTASHUPA,DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA	sn	0	6,000	1,000	0	6,000	0	0	0	.00	.00
217. 220-221 AMP. SIST. A.P. Y ALC. NUEVAS HAB. PARTES ALTAS DE HUAYCAN II DE LOS SECTORES del 150 al 154	sn	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	312,221	3902.76	3902.76
218. 220-236 AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. DE LOS SECTORES 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 156 157 Y 169 ESQUEMA ALTOS DE HUAMPANI	sn	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	.00	.00
219. 220-243 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4	sn	0	31,693	31,693	0	31,693	0	0	0	.00	.00
220. 201-144 MEJ. SIST. DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 67 - 73 SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS - SAN ISIDRO - LIMA	sn	0	99,000		33,000	99,000	0	0	33,578	33.92	33.92
221. 201-288 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	sn	0	35,000		0	35,000	4,000	0	8,000	22.86	22.86
222. 217-289 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	sn	0	305,000	5,000	0	305,000	0	0	0	.00	.00
223. 201-290 REHABILITACIÓN DEL EMISOR VENEZIA	sn	0	25,000	5,000	10,000	25,000	0	0	0	.00	.00
224. 215-303 INSTALACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN	sn	0	35,000	5,000	10,000	35,000	0	0	0	.00	.00
225. 201-131 MEJ. SIST. DE A.P. Y ALC. DE LOS SECT. 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59	sn	0	30,000		10,000	30,000	0	0	20,789	69.30	69.30
226. 201-145 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	sn	0	99,000	33,000	0	99,000	0	0	12,789	12.92	12.92
227. 220-062 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 59: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	sn	211,912	10,000		0	10,000	0	0	9,054	90.54	90.54
228. 210-063 MEJ. SIST. BOMBEO DE A.RES. EST. CD UBICADOS EN LOS DIST. DE CHORRILLOS, VES Y LURÍN	sn	0	99,000		0	99,000	0	0	0	.00	.00
229. 201-139 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO SAN ISIDRO	sn	50,000	99,000	33,000	0	99,000	0	0	30,182	30.49	30.49
230. 220-123 AMP. Y MEJ. SIST. A.P. Y ALC. DEL ESQ. CERCADO Y PUEBLOS COLINDANTES SECTORES 454, 455, 456, 457 Y 458 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	sn	39,960	352,109		0	352,109	0	0	329,898	93.69	93.69
231. 220-059 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY 2DA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	sn	1,049,029	992,717	448,008	0	992,717	0	0	869,898	87.63	87.63
232. 220-120 AMP. Y MEJ. SIST. A.P. Y ALC. ESQ. CENTRO POBLADO Y RURALES DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL VALLE	sn	0	391,983		0	391,983	0	0	369,772	94.33	94.33
233. 201-142 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	sn	142,859	218,574	20,000	0	218,574	0	0	178,574	81.70	81.70

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
234. 220-073 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA. ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	sn	393,910	627,460		0	627,460	0	0	176,864	28.19	28.19
235. 210-056 SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	sn	817,614	1,291,000		0	1,291,000	1,379,901	0	1,379,901	106.89	106.89
236. 201-140 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	sn	197,174	169,680	15,000	0	169,680	0	0	2,500	1.47	1.47
237. 217-070 MEJ.Y REH. SIST.TRAT. DE AGUAS RES. SAN BARTOLO: PUNTO A, PUNTO B, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO	sn	0	10,000		0	10,000	0	0	0	.00	.00
238. 220-103 INST.SIST.A.P. Y ALC.PARA LA SANTA ROSA II ETAPA, AV. EL BOSQUE, AV. LAS CASUARINAS	sn	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	14,124	70.62	70.62
239. 203-096 AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	sn	0	500,000	250,000	0	500,000	0	0	0	.00	.00
240. 203-081 REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	sn	0	500,000	500,000	0	500,000	8,000	0	16,000	3.20	3.20
241. 201-991 CREACIÓN DEL SS. A.P. Y SAN. ECO.EN EL DIST. SJL _ SECTOR MARÍA DE	sn	0	2,568,338	2,386,616	0	2,568,338	0	0	0	.00	.00
242. 201-992 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - SECTOR LUREN	sn	0	1,733,900	1,611,218	0	1,733,900	0	0	7,000	.40	.40
243. 201-163 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, SECTOR LUREN II	sn	0	90,750		0	90,750	0	0	0	.00	.00
244. 201-993 CREACIÓN DEL SIST.A.P.Y SAN.ECO. EN EL	sn	0	1,138,016	1,057,496	0	1,138,016	0	0	0	.00	.00
245. 201-994 CREACIÓN DEL SISTEMA DE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE ATE. SECTOR VALLE AMAUTA	sn	0	699,600	650,100	0	699,600	0	0	0	.00	.00
246. 201-995 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - SECTOR TUPAC AMARU I	sn	0	44,880		0	44,880	0	0	0	.00	.00
247. 201-996 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - SECTOR TORREBLANCA I	sn	0	2,098,800	1,950,300	0	2,098,800	0	0	0	.00	.00
248. 201-997 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE COMAS. SECTOR ZONA II	sn	0	2,108,128	1,958,968	0	2,108,128	0	0	0	.00	.00
249. 201-998 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE COMAS. SECTOR ZONA III	sn	0	1,399,200	1,300,200	0	1,399,200	0	0	0	.00	.00
250. 201-164 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE COMAS. SECTOR ZONA IV (LA FLORIDA)	sn	0	1,259,280	1,170,180	0	1,259,280	3	0	12,200	.97	.97
251. 201-100 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE	sn	0	52,140		0	52,140	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PIEDRA I												
252. 201-101 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR SANTA ROSA I	sn	0	2,028,840	1,885,290	0	2,028,840	0	0	0	.00	.00	
253. 201-102 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR SANTA ROSA II	sn	0	65,010		0	65,010	0	0	0	.00	.00	
254. 201-103 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE MI PERÚ. SECTOR MI PERÚ I	sn	0	66,000		0	66,000	0	0	0	.00	.00	
255. 201-104 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL PALOMAR ALTO I	sn	0	99,000		0	99,000	0	0	0	.00	.00	
256. 201-105 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL SAUCE I	sn	0	3,171,520	2,947,120	0	3,171,520	0	0	0	.00	.00	
257. 201-106 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL SAUCE II	sn	0	148,500		0	148,500	0	0	0	.00	.00	
258. 201-107 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL SAUCE III	sn	0	85,800		0	85,800	0	0	0	.00	.00	
259. 201-108 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL SAUCE IV	sn	0	198,000		0	198,000	0	0	0	.00	.00	
260. 201-109 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR JUAN PABLO II	sn	0	165,000		0	165,000	0	0	0	.00	.00	
261. 201-110 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR MÓTUPE I	sn	0	33,000		0	33,000	0	0	0	.00	.00	
262. 201-111 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SAUL CANTORAL	sn	0	115,500		0	115,500	0	0	0	.00	.00	
263. 201-112 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR ARENAL ALTO	sn	0	42,240		0	42,240	0	0	0	.00	.00	
264. 201-113 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAN.ECO.EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI II ETAPA	sn	0	3,292,784	3,059,804	0	3,292,784	0	0	0	.00	.00	
265. 201-114 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - SECTOR TORRE BLANCA II	sn	0	0		0	0	0	0	0	.00	.00	
266. 201-115 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - SECTOR TORRE BLANCA III	sn	0	0		0	0	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
267. 201-116 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE PIEDRA II	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
268. 201-117 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE PIEDRA III	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
269. 201-118 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE PIEDRA IV	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
270. 201-119 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE PIEDRA V	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
271. 201-120 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. SECTOR PUENTE PIEDRA VI	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
272. 201-121 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR NUEVA ESPERANZA I	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
273. 201-122 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR NUEVA ESPERANZA II	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
274. 201-123 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR NUEVA ESPERANZA III	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
275. 201-124 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR LA TRANQUERA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
276. 201-125 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR EL MIRADOR I	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
277. 201-126 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR EL MIRADOR II	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
278. 201-127 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR EL MIRADOR III	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
279. 201-128 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR PEDREGAL	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
280. 201-129 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR ZARATE	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
281. 201-130 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR CELIMA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
282. 201-131 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR EL SAUCE V	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
283. 201-132 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR TOTORITA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
284. 201-133 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR CANTO CHICO	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
285. 201-134 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SAN HILARION	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
286. 201-135 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAN. ECO. EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR JUAN PABLO II - II ETAPA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
287. 201-136 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR NUEVA JERUSALEN	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
288. 201-137 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SANTA MARIA IV	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
289. 201-138 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SANTA MARIA V	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
290. 201-139 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SANTA MARIA VI	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
291. 201-140 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR SANTA MARIA VII	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
292. 201-141 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR CASABLANCA I	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
293. 201-142 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. SECTOR CASABLANCA II	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
294. 201-143 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE COMAS. SECTOR COMAS 1	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
295. 201-144 CREACIÓN DEL SIST.A.P. Y SAN. ECO. SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI.	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
296. 201-145 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO - SECTOR CARABAYLLO	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	
297. 201-146 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR LOS ROSALES	sn	0	0		0	0	0	0	0	0	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
288. 201-147 CREACIÓN DEL SIST.A.P. Y SAN. ECO. VILLA MARIA DEL TRIUNFO	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
299. 201-148 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO VILLA MARIA DEL TRIUNFO	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
300. 201-149 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR CERRO VERDE II	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
301. 201-150 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR CERRO VERDE III	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
302. 201-151 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR 26 DE NOVIEMBRE	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
303. 201-152 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR LA CANDELARIA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
304. 201-153 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR NUEVA ESPERANZA IV	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
305. 201-154 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AP Y SAN. ECO. - VILLA MARIA DEL TRIUNFO. SECTOR LAS VEGAS, JERUSALEN, Y NUEVA ESPERANZA	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
306. 201-155 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE COMAS. SECTOR COMAS 2	sn	0	0		0	0	0	0	0	0		
307. 201-156 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
308. 201-157 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. SECTOR CARABAYLLO II	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
309. 201-158 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA. SECTOR VENTANILLA	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
310. 201-159 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI. SECTOR HUAROCHIRI II	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
311. 201-160 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CHOSICA. SECTOR CHOSICA	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
312. 201-161 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI. SECTOR HUAROCHIRI III	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
313. 201-162 CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. SECTOR CARABAYLLO III	SN	0	0		0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		17,417,041	52,789,338	9,515,079	7,717,426	52,789,338	5,225,129	0	23,908,767	45.29	45.29	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ACTIVOS EQUIPOS		12,456,700	36,000,000	2,368,695	5,097,274	36,000,000	3,183,117	0	18,362,679	51.01	51.01
178. 102-009 DISEÑO Y PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TI Y		0	94,500	94,500	0	94,500	0	0	0	.00	.00
179. 102-026 SISTEMA DE GESTIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		2,543,625	448,875	0	0	448,875	0	0	352,046	78.43	78.43
180. 102-033 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO		0	4,702,197	4,702,197	0	4,702,197	0	0	0	.00	.00
181. 102-074 RED DE MULTISERVICIOS DE SEDAPAL		0	78,750	78,750	0	78,750	0	0	0	.00	.00
182. 102-085 DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES		0	41,107	0	0	41,107	0	0	0	.00	.00
183. 102-154 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE		0	79,017	0	79,017	79,017	70,266	0	149,135	188.74	188.74
184. 102-172 SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y MIGRACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPOS		479,912	557,273	0	0	557,273	0	0	0	.00	.00
185. 102-240 IMPLEMENTACIÓN SITE DE CONTINGENCIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO CDTA		0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	.00	.00
186. 102-272 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO		0	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	.00	.00
187. 102-052 ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DEL ACUIFERO DE LIMA		279,662	993,916	0	310,239	993,916	0	0	838,983	84.41	84.41
188. 102-191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS		134,879	2,137,187	2,005,187	0	2,137,187	1,944,800	0	2,034,994	95.22	95.22
189. 102-193 INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO		10,678	233,000	15,750	44,000	233,000	26,946	0	78,687	33.77	33.77
190. 102-053 CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS BÁSICOS Y ADECUACION A LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DERIVACION CAÑETE-LIMA		0	1,827,296	0	0	1,827,296	0	0	0	.00	.00
191. 102-069 ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONDUCCION DE AGUAS REGULADAS DEL RIO RIMAC ENTRE TRAMOS MOYOPAMPA Y LA ATARJEA		0	2,278,724	0	0	2,278,724	0	0	0	.00	.00
192. 102-126 ESTUDIO DE BASE DEL PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA PARA SAN JUAN DE LURIGANCHO		633,643	1,425,696	0	1,425,696	1,425,696	0	0	950,464	66.67	66.67
193. 102-150 ESTUDIO DE BASE DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III PARA LIMA Y CALLAO		128,050	1,141,800	0	761,200	1,141,800	0	0	1,141,779	100.00	100.00
OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES		749,892	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0		
OTROS			0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		525,254,606	684,158,097	144,959,846	132,471,685	684,158,097	53,864,329	0	546,639,548	79.90	79.90